



Plnění investic zajišťovaných odborem SMRM k 31.05.2015 (v tis. Kč)

§ / č. org.	Akce	Rozsah prací v roce 2015	Upr. rozpočet 2015	RN celkem (rozpočet nebo odhad)	Plnění k 31.05.2015	Komentář k 10.6.2015
1.	1037 Celospolečenské funkce lesů		150			
	1000 Revitalizace lesoparku	GP, DSP	150	nestanoveny		Úkol trvá. IZ předložit do komise ŽP a rady.
	2212 Silnice		1 550			
2.	1000 Generel bezbariérovosti	generel	80	nestanoveny		Vyhodnocují se poptávky
3.	1044 Centrum města	arch. soutěž	300	nestanoveny		Na podzim.
4.	1047 Autobusová zastávka Veselá	realizace	70	100		Úkol trvá.
5.	1064 Akátová ulice	DÚR, DSP, SP, ČEZ	130	5 000	84	Cílem je získat do konce t.r. SP na všechny objekty, probíhá SR.
6.	1067 Dopr. Tech. Úpr. - Jiráskova	DSP, DZS, SP, VR	200	6 000	27	Od 17.6. bude probíhat VR, zároveň probíhá hodnocení žádosti na ROPu a běží stavební řízení.
7.	1069 Chodník v ul. Lhotická	DÚR, DSP, pozemky	70	800		Cílem je v t.r. mít PD a žádost o vypořádání pozemku se SK. V červnu zaměření území, revize kanalizace a poptávka projektantům.
8.	1070 Rekonstrukce mostu K pískovně	DSP, DZS, SP	150	5 000		Probíhá diagnostika, potom VR na projektanta.
9.	1071 Silnice - průtah 610/II	PD	250	nestanoveny		Jednává se s projektantem provedení úpravy projektu.
10.	1000 Výkupy pozemků	není relevantní	200	nestanoveny	62	Výkup pozemků Nad Dolci.
11.	1000 Studie dopr. napojení Lhotice, BP 40	studie variant	100	nestanoveny		Úkol trvá. S FSO přidělit číslo organizace.
	2310 Pitná voda		100			
12.	1017 Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	DZS, VR, DM	100	22 000		Úkol trvá. Bude podána žádost o SP. Říjen - výzva IROP.
	2321 Odvádění a čištění odpad. vod		120			
13.	1020 Rekonstrukce stropu Nedbalky	DSP, DZS, VR	120	4 500		Úkol trvá.
	2341 Vodní díla - rybníky, nádrže		1 030			
14.	1014 Lhotice, rekonst. vodní nádrže	real.	900	1 000	788	Dokončeno.
15.	1016 Rybník Hoškovice	PD	40	1 500		Čeká se na výsledek dotace SČ kraje.
16.	1403 Revitalizace - tůň Hradec	PD	40	400	7	V červnu bude podána žádost o SP (pokud se podaří zajistit potřebná povolení).
17.	1404 Odbahnění rybníka Přestavky	DSP, SP	50	3 000		Zadá se PD podle podmínek OPŽP.
	3111 Mateřské školy		2 900			
18.	1301 O+Ú, investice 1. MŠ	PD	400	20 000		Návrh pracovní skupiny půjde do RM. První schůzka se konala 27.05.2015. Bude zjištěna možnost výstavby dvoupatrového objektu na místě stávajícího DDM. Přizemí školní jídelna, I.patro mateřská škola.
19.	1314 MŠ Veselá - úspora ener.	PD, VR, realizace	2 500	3 500	36	Na základě zpracovaného položkového rozpočtu a zpracovaného statického a mykologického posudku byla navýšena cena díla. Řešeno 2.RZ.
	3113 Základní školy		7 865			
20.	1306 Vydejna jídel Mírová		15	20 000		Návrh pracovní skupiny půjde do RM. První schůzka se konala 27.05.2015. Bude zjištěna možnost výstavby dvoupatrového objektu na místě stávajícího DDM. Bude zjištěna možnost výstavby dvoupatrového objektu na místě stávajícího DDM. Přizemí školní jídelna, I.patro mateřská škola.
21.	1310 O+Ú, investice - 1. ZŠ	PD, VR, realizace	7 800	10 600	42	Připraví VR na zhotovitele stavby. Poskytnuta dotace, nutno opravit energetický audit, aby byla proplacena okna.
22.	1315 ZŠ Studentská, Mas. nám., dokončení	dokončení PD	50	5 700		Úkol trvá. Zpracovává se PD.
	3314 Činnosti knihovnické		120			
23.	1000 Bezbariérový vstup do knihovny	PD, realizace	120	120		Dotace 60 tis. ŠKODA AUTO. Doplněná darovací smlouva projednána v radě města 15.6.2015.
	3319 Ostatní záležitosti kultury		4 620			
24.	1220 Objekt čp. 299 Klub, výměna oken	DZS, střecha, fasáda	4 620	8 970	168	Byla jmenována pracovní skupina, VR zrušeno, pracovní skupina je svolána na 09.06.2015.
	3412 Sportovní zařízení v majetku obce		480			
25.	1018 VU hřiště Dneboh, rozšíření hřiště	realizace II.etapy	380	900	325	Umělý povrch proveden, ostatní práce probíhají.
26.	1054 Sportovní hřiště Lhotice	DÚR, realizace	100	100		Realizace byla dokončena počátkem června.
	3631 Veřejné osvětlení		60			
27.	1930 VO Nad Dolci	dokončení VO	60	300		Realizace, řeší se připojení odběrného místa s ČEZem.
	5512 Požární ochrana - dobrovolní hasiči		60			
28.	1000 Oplocení části hřiště SDH Sychrov	PD, realizace	60	60		Objednán materiál. Realizace akce bude řešena svépomocí občanů Sychrova.
	6171 Činnost místní správy		600			
29.	1211 Radnice, rekonstrukce vchodu	DSP, DZS, VR, realizace	600	nestanoveny		06.05. návštěva architektů, předány podklady. 8.6.2015 byla odsouhlasena v radě města smlouva o dílo s architekty.
	Investiční výdaje - odbor SMRM		19 655		1 539	

plnění v %:

8

08.06.2015, odbor SMRM

Seznam zkratk

DH - dětské hřiště
DM - dotační management
DSP - dokumentace pro stav. povolení
DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí

DZS - dokumentace pro zadání stavby
GP - geometrický plán
HZ - hasičská zbrojnice
IZ - investiční záměr

PD - projektová dokumentace
SP - stavební povolení
SoD - smlouva o dílo
ÚR - územní rozhodnutí

ÚT - ústřední topení
VB - věcné břemeno
VR - výběrové řízení
ÚS - územní souhlas