



Plnění investic zajišťovaných odborem IKH k 15.10.2015

§ / č. org.	Akce	Rozsah prací v roce 2015	Upr. rozpočet 2015	RN celkem (rozpočet nebo odhad)	Plnění k 15.10.2015	Komentář
	1037 Celospolečenské funkce lesů		150			
1.	1000 Revitalizace lesoparku	GP, DSP	150	nestanoveny		Trvá práce na IZ. VŘ na geodetické práce proběhlo. Akce bude rozdělena na 2 části - lesopark a Jizeru. Do záměru bude zapojen architekt města. Povodí Labe provede ještě v t.r. hrubé terénní úpravy břehu.
	2212 Silnice		8 050			
2.	1000 Generel bezbariérovosti	generel	80	nestanoveny		Práce probíhají. Návrh zaslán, proběhne interní konzultace.
3.	1044 Centrum města	arch. soutěž	300	nestanoveny		V listopadu proběhne konzultace s občany a následně bude probíhat příprava arch. soutěže, další pokračování v r. 2016, zajišťuje projektová manažerka.
4.	1047 Autobusová zastávka Veselá	realizace	70	100		Probíhá zpracování projektu.
5.	1064 Akátová ulice	DÚR, DSP, SP, ČEZ	130	5000	126	Probíhá stavební řízení, je uzavřena smlouva s VaK na budoucí provoz. Probíhá také příprava ČEZu na elektro nn. Pokračování v r. 2016.
6.	1067 Dopr. Tech. Úpr. - Jiráskova	DSP, DZS, SP, VŘ	6 700	6000	173	Schválena dotace z ROP, práce probíhají - fy COLAS. Pokládka živice 23.-24.10. Dokončení 29.10.2015.
7.	1069 Chodník v ul. Lhotická	DÚR, DSP, pozemky	70	800	18	Návrhy předloženy, projednány s veřejností, s architektem města byla schválena varianta, pokračuje projektová příprava.
8.	1070 Rekonstrukce mostu K pískovně	DSP, DZS, SP	150	5 000	56	Smlouva s projektantem uzavřena, probíhá realizace PD.
9.	1071 Silnice - průtah 610/II	PD	250	nestanoveny		Podle informace z krajského úřadu je akce z 1.vlny dotací vyškrtuta, v přípravě se ale bude pokračovat. Po vyjádření AM bude úprava PD.
10.	1000 Výkupy pozemků	není relevantní	200	nestanoveny	62	
11.	1000 Studie dopr. napojení Lhotice, BP 40	studie variant	100	nestanoveny		Studie dokončena, předána k vyjádření architektovi města. Bude následovat projednání s OV Lhotice a sousedy.
	2310 Pitná voda		100			
12.	1017 Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	DZS, VŘ, DM	100	22 000		Probíhá stavební řízení a diskuze o o dotačních možnostech (OPŽP nebo MZe)
	2321 Odvádění a čištění odpad.		120			
13.	1020 Rekonstrukce stropu Nedbalky	DSP, DZS, VŘ	120	4 500		Příprava podkladů pro stavební řízení dokončena, bude podána žádost o SP.
	2341 Vodní díla - rybníky, nádrže		940			
14.	1014 Lhotice, rekonst. vodní nádrže	real.	810	1 000	808	Dokončeno.
15.	1016 Rybník Hoškovice	PD	40	1 500		Dotaci od kraje zatím nepřiznána, další možnost ji získat bude na podzim. Realizace připadá v úvahu v r. 2016. Zvažuje se také možnost realizace svépomocí z BV.
16.	1403 Revitalizace - tůň Hradec	PD	40	400	7	Dotaci z OPŽP neobdržíme, zvažuje se realizace z vlastních prostředků.
17.	1404 Odbahnění rybníka Přestavky	DSP, SP	50	3 000		Probíhá zpracování dokumentace (p. Čoudek).
	3111 Mateřské školy		3 940			
18.	1301 O+Ú, investice 1. MŠ	PD	400		19	Pokračují jednání pracovní skupiny. Architekt města po výstupech z pracovní skupiny a po jednání s vedením města navrhuje umístění jedné nové učebny do zahrady MŠ Jaselská a současně přebudování kuchyně v MŠ Mirová na třídu, kuchyň spojit s kuchyní jídelny pro ZŠ, který by vznikla místo DDM.
19.	1314 MŠ Veselá - úspora ener.	PD, VŘ, realizace	3 500		270	Zahájena realizace
	1320 MŠ veselá - lapol		40			Byl poptán projektant p. Jedlička.

§ / č. org.	Akce	Rozsah prací v roce 2015	Upr. rozpočet 2015	RN celkem (rozpočet nebo odhad)	Plnění k 15.10.2015	Komentář
	3113 Základní školy		7 965			
20.	1306 Výdejna jídel Mírová		15	20 000		Projektant předložil dokumentaci ke které byly odeslány připomínky, po jejich vyřízení bude dílo převzato a proplaceno.
21.	1310 O+Ú, investice - 1. ZŠ	PD, VŘ, realizace	7 900	7 900	161	Zhotovitel MARHOLD a.s. Pardubice zahájil práce, dokončení 27.11.2015.
22.	1315 ZŠ Studentská, Masar. nám.	dokončení PD	50	5 700		Projekční práce zahájeny (p. Bajer).
	3314 Činnosti knihovnické		120			
23.	1000 Bezbariérový vstup do knihovny	PD, realizace	120	120		Probíhá zpracování dokumentace (p. Bajer).
	3319 Ostatní záležitosti kultury		620			
24.	1220 Objekt čp. 299 Klub, výměna oken	DZS, střecha, fasáda	620	8 970	230	Do konce září budou upřesněny další požadavky města (bezbariérový vchod, nadkroevní izolace, změna krytiny z šablon na tašky, úprava krovu do atria). Po úpravě projektu bude vyhlášeno VŘ.
	3412 Sport. zařízení v majetku obce		480			
25.	1018 VU hřiště Dneboh, rozšíření hřiště	realizace II.etapy	380	900	380	Hotovo.
26.	1054 Sportovní hřiště Lhotice	DÚR, realizace	100	100	99	Hotovo.
	3631 Veřejné osvětlení		560			
27.	1930 VO Nad Dolci	dokončení VO	60	300	59	Hotovo
28.	1928 Nasvícení přechodů Jiráskova	realizace	500			V realizaci.
	5512 Pož. ochrana - dobrov. hasiči		310			
29.	1000 Oplocení části hřiště SDH Sychrov	PD, realizace	60	60	60	Hotovo.
30.	1000 Datové vedení a semafor Jiráskova	realizace	250			V realizaci.
	6171 Činnost místní správy		400			
31.	1211 Radnice, rekonstrukce vchodu	DSP, DZS, VŘ, realizace	400	nestanoveny		PD před dokončením, v tomto roce proběhne nákup některých materiálů, realizace v roce 2016
	Investiční výdaje, odbor IKH celkem		23 755		2 528	

plnění v %: **11**

	objem v tis. Kč	počet akcí
Bucharová	13 105	10
Král	9 800	16
Krůfa	650	4
Palečková	200	1
	23 755	31

Seznam zkratk

DH - dětské hřiště

DM - dotační management

DSP - dok. pro stav. povolení

DÚR - dok.pro územní rozhodnutí

DZS - dok. pro zadání stavby

GP - geometrický plán

HZ - hasičská zbrojnice

IZ - investiční záměr

PD - proj. dokumentace

SP - stavební povolení

SoD - smlouva o dílo

ÚR - územní rozhodnutí

ÚT - ústřední topení

VB - věcné břemeno

VŘ - výběrové řízení

ÚS - územní souhlas

20.10.2015, odbor IKH