

Zápis z jednání komise pro správu majetku a rozvoj města konané dne 29.09.2021 ve velké zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 15:00 do 16:45 h.

Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise správy majetku a rozvoje města, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu.

Přítomni: Ing. Jan Mareš; Petr Jedlička; Ing. Karel Maděra; Jaroslav Vlasatý; Ing. Petr Augustin; JUDr. Josef Forst; Miroslav Šťastný; Ludmila Heiningerová; Pavel Svatuška; Ing. Miroslav Kolomazník;
Ing. Pavel Král; Alena Kandráčková; Ing. Miloš Krůfa
Omluveni: Ing. Aleš Dittrich; Slavomír Bukvička; Stanislav Dumek
Nepřítomni: Ing. Jan Hájek; Jiří Bouma; David Šefl

Program:

1. Převody nemovitostí
2. Pozemkové úpravy
3. Pasportizace veřejné zeleně a veřejného osvětlení
4. Informace z minulého jednání ZM o převodech nemovitostí
5. Plnění investic odboru IKH za období od 01.01. – 24.09.2021
6. Problematika zahrádkářských kolonií hospodařících na pozemcích města
7. Různé – informace o ÚP
8. Diskuze
9. Závěr – souhrn přijatých usnesení

V úvodu jednání předseda komise Ing. Mareš přivítal přítomné a jednání zahájil.

1. Převody nemovitostí

Paní Kandráčková seznámila komisi pomocí dataprojektoru (DTP) s došlými žádostmi a příslušnými podklady. Patříčné informace obdrželi členové komise předem elektronicky.

Doporučení komise (návrhy usnesení včetně hlasování) byla zaznamenána přímo do Přílohy č. 1. Převody se budou projednávat v zastupitelstvu 03.11.2021. Podklady pro jeho jednání budou zveřejněny na webových stránkách města 7 dní před dnem jeho konání.

Příloha č. 1 - Převody nemovitostí s doporučením komise

2. Pozemkové úpravy

Paní Kandráčková seznámila komisi pomocí dataprojektoru (DTP) s návrhem aktualizace návrhu plánu společných zařízení v k. ú. Podolí u Mnichova Hradiště v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav. Aktualizace se týká navržení doplňkových cest DC25 – DC34 pro zpřístupnění půdních bloků a liniových interakčních prvků IP 10 – IP 13. Tyto cesty budou v případě potřeby vytyčeny bez stavebních prací. Došlo ke zrušení navržené doplňkové cesty DC21. Dostatečná pro danou oblast zůstává doplňková cesta DC24. Patříčné informace obdrželi členové komise předem elektronicky.

Příloha č. 2 – Pozemkové úpravy, aktualizace

3. Pasportizace veřejné zeleně a veřejného osvětlení

Ing. Král podal přítomným informaci k pasportizaci veřejné zeleně vč. drobného mobiliáře a veřejného osvětlení.

U veřejné zeleně byl souběžně vypracován dokument Plán péče o zeleň, obsahující technologické předpisy pro údržbu zeleně v konkrétních lokalitách včetně finančního ocenění.

U veřejného osvětlení zase dokument Koncepce rozvoje veřejného osvětlení, který vychází z Pasportu veřejného osvětlení a po schválení se stane jedním ze strategických dokumentů města Mnichovo Hradiště. Smyslem dokumentu je definování parametrů, pravidel a postupů ve VO pro dosažení stanovených kvalitativních požadavků při odpovídajících provozních a investičních nákladech. Koncepce rozvoje veřejného osvětlení je složena z 3 dokumentů: Základní plán veřejného osvětlení, Plán obnovy a modernizace a Standardy veřejného osvětlení.

Na závěr Ing. Král upozornil, že aby inventarizace a pasportizace přinášely trvalý užitek v podobě přesné definice údržby a jejího ocenění, je naprosto nezbytné data pravidelně aktualizovat.

Patřičné informace k pasportům obdrželi členové komise předem do datového skladu.

4. Informace o převodech nemovitostí z jednání ZM 08.09.2021

Ing. Krůfa podal přítomným informaci k výsledkům převodů nemovitostí z minulého jednání zastupitelstva města, konaného 08.09.2021:

- a) Usnesení č. 86 až 89 byla přijata v souladu s doporučeními komise.
- b) Usnesením 90 bylo revokováno usnesení 55/2021 z 23.06.2021, kterým zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p. č. 2429 o výměře cca 30 m² ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Mnichovo Hradiště, dle zákresu, manželům xxxxx, oba trvale bytem xxxxx za cenu 350 Kč/ m² a bylo přijato nové usnesení 91/2021:
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p. č. 2429/2 o výměře 33 m² zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště (nově vzniklý oddělením od pozemku p. č. 2429 v k. ú. Mnichovo Hradiště na základě GP 2592-528/2021) ve vlastnictví města za pozemek p. č. 2143/3 o výměře 24 m² zahrada v k. ú. Mnichovo Hradiště (nově vzniklý oddělením od pozemku p. č. 2143/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště na základě GP 2592-528/2021) ve vlastnictví manželů ..., oba trvale bytem ..., bez doplatku.
- c) Usnesení 92/2021 (z časových důvodů nebylo předmětem projednání v komisi)
Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku p. č. 394/11 o výměře 21 m² trvalý travní porost a části pozemku p. č. 398/1 o výměře cca 200 m² orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště od Českého svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Mnichovo Hradiště, Sokolovská 1464, 295 01 Mnichovo Hradiště, dle zákresu, za cenu 150 Kč/ m².

5. Informace o plnění investic odboru IKH za období od 01.01. – 24.09.2021

Přítomní byli Ing. Králem a Ing. Krůfou seznámeni se stavem realizace a plněním nejdůležitějších stavebních investic odboru IKH za období 01 – 09/2021 (**stavby nad 1 mil. Kč**). Finanční plnění všech investic je uvedeno v příloze č. 3. Komentář k 24.09.2021 je modře:

<p>Revitalizace Masarykova náměstí (mik)</p>	<p>1. Etapa (jižní část náměstí, ulice V. Nejedlého a Poříčská)</p> <p>Komentář k 22.03.2021: 22.03. přejímka staveniště – budou následovat práce na sanaci sklepů (KSÚS, město), přeložce vodovodu (VaK) a práce na parkovišti a vozovce podle projektu revitalizace, tzn. odstranění krytů chodníků a komunikace, zemní práce pro kanalizaci a pro VO.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: Přeložka vodovodu je dokončena, probíhají práce na přilehlém chodníku před domy. sanace sklepů. V dubnu proběhlo frézování stávajícího živičného krytu Byly zahájeny stavební a bourací práce na vstupu do sklepních prostor (KSÚS). Nalezen další propad na začátku úseku u stožáru VO (směr k náměstí), řešení ve spolupráci s KSÚS. Odstranění stávajících krytů v ul. Poříčská.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: První etapa je dokončena včetně sanace sklepních prostor, a i v její zbývající části (ul. Víta Nejedlého a Poříčská) byl povolen zkušební provoz. Dále bude probíhat příprava ke kolaudaci kompletní 1. etapy.</p>
---	--

	<p>Komentář k 24.09.2021: Ve dnech 23.09. až 29.09.2021 probíhají stavební úpravy parkoviště před K. Vary (doplnění mobiliáře, úpravy pro nevidomé a opravy dlažby).</p> <p>2. Etapa (SV a S část náměstí):</p> <p>Komentář k 22.03.2021: 22.03. přejímka staveniště – bude následovat odstranění krytů chodníku a komunikace, zemní práce pro kanalizaci a pro VO.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: Uložení substrátu pro stromy, pokládka drenážního potrubí ve stromořadí. Zdění zídek kolem stromů pro osazení krycích roštů.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Probíhá osazování kamenných obrub před poštou a ocelových obrubníků, uložení substrátu v bosketu, pokládka odvodňovacího žlabu mezi bosketem a komunikací před poštou a dláždění. Pokračuje také příprava realizace vodního prvku.</p> <p>Komentář k 24.09.2021: Došlo k jednosměrnému zprůjezdění severní a východní části náměstí v režimu obytné zóny a postupně se doplňuje mobiliář. Pro lepší orientaci řidičů byl průjezdný koridor dočasně vymezen přenosným dopravním značením. Pokračuje příprava pro zahájení prací na vodním prvku.</p>
<p>Komunikace Dneboh (pk)</p>	<p>Komentář k 22.03.2021: Zatím není SP, po vydání bude vypsána VZ. Předpoklad zahájení - od 06/2021.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: Stav beze změn.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Dodavatel Stavotrans, s.r.o., realizace cca září – listopad.</p> <p>Komentář k 24.09.2021: 21.9.2021 bylo předáno staveniště (Stavotrans), termín je 70 dní od převzetí.</p>
<p>Revitalizace sídliště Jaselská (mik)</p>	<p>Komentář k 22.03.2021: Ul. Jaselská a V Cestkách jsou dokončeny a zkolaudovány. Od 1. března jsou zahájeny práce na veřejných plochách (vnitrobloku) sídliště Jaselská. Bylo provedeno odfrézování asfaltových cest, nyní se postupně (ve směru od Dukly) pokládá zámková dlažba, provádí se terénní úpravy, výkop pro VO.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: Provádění prací na části vnitroblok Jaselská: dětské hřiště, obruby, vibrování a spárování dlažeb, HTÚ, oprava poničených vjezdů. Provádění prací na části vnitroblok Víta Nejedlého: bourací a zemní práce, vyměřování, podkladní vrstvy. Zahájena pokládka betonové dlažby.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Provádění prací na části vnitroblok Jaselská: opravy napojení chodníků na předchozí etapu, hutnění dlažby, spárování, úklid.</p>

	<p>Provádění prací na části vnitroblok Víta Nejedlého: dokončovací práce při pokládce obrub a pokládce zámkové dlažby, dokončování terénních úprav, výsev trávy, spárování dlažby, úklid. Proveden živичný kryt vozovky za sokolovnou mezi ulicemi V. Nejedlého a V Cestkách.</p> <p>Komentář k 24.09.2021: K 16.09. byla stavba dokončena a předána. Byla zahájena příprava žádosti o kolaudační souhlas.</p>
Dopravní řešení Husova (pk)	<p>Komentář k 22.03.2021: Stavba bude zahájena v dubnu, na základě VŘ bude zhotovitelem Metrostav Infrastructure.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: Stavba byla zahájena.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Stavba probíhá podle hmg. Dokončena bude v první polovině září.</p> <p>Komentář k 24.09.2021: 16.9.2021 bylo dílo převzato, zbývá osázet zelené plochy (T. Velich).</p>
Terminál (pk)	<p>Komentář k 22.03.2021: Jsou provedena měření pro akustická opatření; Metrostav pokračuje v odstraňování reklamačních závad.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: Beze změny.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Projektanti zpracovávají protihluková opatření na dotčených domech, po jejich vyčíslení se majitelům nabídne kompenzace nebo provedení opatření (zvukotěsná okna, náhradní ventilace).</p> <p>Komentář k 24.09.2021: Probíhá projektování opatření.</p>
Lávka přes Jizeru – Černá silnice (mj)	<p>Komentář k 22.03.2021: Vydáno stavební povolení. Na fond SFDI byla podána žádost o dotaci a byl vybrán administrátor VZ. V případě kladného vyřízení dotace bude proveden výběr dodavatele s předpokladem zahájení prací na podzim 2021.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: Čekáme na výsledky dotačního řízení (srpen), potom výběrové řízení a případně realizace do 2022.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Přiznána dotace SFDI ve výši 10.236.556 Kč.</p> <p>Komentář k 24.09.2021: Přiznána dotace SČ kraje (1,8 mil. Kč). Probíhá výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení stavebních prací prosinec 2021/leden 2022.</p>
Navýšení kapacit ZŠ (mj)	<p>Komentář k 22.03.2021: Na základě návrhu koncepce rozvoje prostorové kapacity ZŠ se provádí příprava podkladů. Bylo zadáno zaměření pozemků a</p>

	<p>budov ZŠ a provedení sond podloží u ZŠ Studentská, dále bude připraveno zadání pro výběrové řízení na dodavatele projekčních prací na přístavbu ZŠ Studentská a ZŠ Sokolovská.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: Stav beze změny.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: ZŠ Studentská – objekt a zájmové území je zaměřen. AM připravuje zadání studie přístavby a sportovní haly. ZŠ Sokolovská – pavilon je provedeno zaměření zájmového území. ZŠ Sokolovská – zpracovává se studie nástavby krčku a hlavní budovy.</p> <p>Komentář k 24.09.2021: Proběhlo několik schůzek k upřesnění zadání, práce pokračují, předpoklad předání první části, a to architektonické studie je okolo 8.11.2021. Konečný termín předání kompletní zakázky je k 31.1.2022.</p>
<p>Objekt Klub s.r.o. (čp. 299) (hb)</p>	<p>Komentář k 22.03.2021: Probíhá úprava projektové dokumentace na nový krov a střešní konstrukci včetně nové skladby konstrukce podlahy. V dubnu 2021 bude zahájeno VŘ a v květnu 2021 předpokládáme zahájení realizace. V srpnu 2021 zahájíme stavební práce související se změnou užívání vnitřních úprav objektu. V září 2021 proběhne výběrové na novou fasádu do náměstí a opravy fasád obou átrií. Vítězný uchazeč zahájí práce v únoru 2022.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: Budova byla vyklizena a v současnosti probíhají práce na odvlhčení. Projekt krovu a střešního pláště je zaslán k vyjádření NPÚ. Současně se připravuje architektonický návrh vnitřních prostor a výplní otvorů do dvora vnitrobloku.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Úspěšně byl dokončen projekt odvlhčení budovy. Ve spolupráci s architekty se dokončuje prováděcí projektová dokumentace střechy, krovu, fasády a vnitřních stavebních úprav souvisejících se změnou užívání budovy. V měsíci srpnu a září bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele celé akce. Na konci měsíce září dojde k předání staveniště a k zahájení prací. Termín realizace činí cca 270 kalendářních dnů.</p> <p>Komentář k 24.09.2021: Dne 24.09.2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele celé akce. Předpoklad zahájení prací - říjen 2021. VŘ bylo zrušeno a bude znovu vyhlášeno.</p>
<p>Hřiště Olšina (mj)</p>	<p>Komentář k 22.03.2021: Podepsána smlouva s projektantem, do konce 4/2021 má být předána PD, poté bude zahájen proces realizace.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: PD doposud nebyla nepředána, po několika urgencích přislíbeno dodání v 19 týdnu, poté bude zadána veřejné zakázka.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: DZS byla předána a připomínkována, probíhá její úprava a doplnění. Předání upravené verze je stanoveno do 30.7.2021.</p>

	<p>Komentář k 24.09.2021: Dokumentace předána, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Osloveno bylo 5 uchazečů, dalších několik obvoláno a zveřejněno na stránkách města. Bohužel do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Připravujeme 2. výběrové řízení s novým okruhem firem a s delším zadáním i termínem.</p>
<p>Hotel U Hroznu (mj)</p>	<p>Komentář k 22.03.2021: Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel rekonstrukce kotelny. Práce byly zahájeny. Předpokládané dokončení je na konci května. Komentář k 10.05.2021: Práce probíhají dle harmonogramu. Byla vyměněna střešní okna, vlastní kotelna je před dokončením, v 19. týdnu proběhne přepojení vody na nový ohřev.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Stavba předána v termínu dle smlouvy a to 31.5.2021. V současnosti probíhá nová zakázka, a to zhotovení architektonické studie rekonstrukce objektu hotelu pro potřeby městského muzea včetně studie interiéru. Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel (re: architekti), práce zahájeny.</p> <p>Komentář k 24.09.2021: Proběhlo několik schůzek k upřesnění zadání, práce pokračují, předpoklad předání první části, a to architektonické studie je okolo 8.11.2021. Konečný termín předání kompletní zakázky je k 31.1.2022.</p>
<p>Revitalizace zeleně Jaselská, I. etapa (mak)</p>	<p>Komentář k 22.03.2021: Pokračuje realizace projektu, v tomto roce proběhne další část výsadby stromů ve vnitřních prostorách sídliště a ve vnitrobloku V. Nejedlého, dále budou vysázeny keře a trvalkové záhony. Ukončení projektu je v r. 2023.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: V návaznosti na rekonstrukci zpevněných ploch probíhá výsadba zeleně – vysazeny byly další stromy a keřové záhony před jednotlivými bytovými domy.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Beze změn.</p> <p>Komentář k 24.09.2021: Průběžně probíhá výsadba v návaznosti na rekonstrukci sídliště: bylo dokončeno založení trvalkových záhonů.</p>
<p>Sběr a svoz KO (ds)</p>	<p>Komentář k 10.05.2021: Máme cenovou nabídku na vybudování kontejnerových stání v ulici Jaselská – 3 a u parkoviště v ulici Lidická od společnosti Asacont, která to dělala i v loňském roce. Nabídka mírně přesahuje cenu 200 tis. bez DPH, takže budeme v radě žádat o výjimku z VN č. 8, Pokud bude výjimka schválena proběhne realizace v červnu 2021.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Výjimka byla schválena, všechna kontejnerová stání v Jaselské ulici byla dokončena. Hotové je i ohrazení kontejnerového stání na parkovišti v Lidické ulici. Předání bylo ukončeno k 15.7.2021. Akce ukončena.</p>

<p>Komunitní centrum Mírová (hb)</p>	<p>Komentář k 22.03.2021: Dokončuje se akce přenos dat na BMS v kotelně komunitního centra – termín dokončení konce března 2021. Probíhá příprava úpravy tun. myčky, místa pro stravenkářku, karusel, skříň na sklo, výplň hrací prvků pro MŠ atd.</p> <p>Komentář k 10.05.2021: Beze změn.</p> <p>Komentář k 28.07.2021: Přenos dat na BMS v kotelně komunitního centra dokončen včetně odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Ostatní vybavení (místo pro stravenkářku, karusel, skříň na sklo) řeší pan architekt města. Po připomínkování bude zajištěna realizace.</p> <p>Komentář k 24.09.2021: Karusel na použité nádobí a skříň na sklo stále řeší pan arch. města. Místo pro stravenkářku nakonec nebude, řešení bude pomocí elektronického stravovacího systému.</p>
---	--

Dále byli Ing. Krůfou seznámeni s plněním investičních výdajů odboru IKH od začátku roku do 24. září:

Investiční výdaje (v tis. Kč) k 24.09.2021:

Schválený rozpočet:	63.620	Upravený rozpočet:	76.310
Skutečnost:	31.409 ... 41 %		

Odbor IKH se v současné době zabývá přípravou a realizací kolem 50 investičních akcí. Mimo to odbor řeší ještě cca 10 neinvestičních akcí charakterem ale podobných jako investice a dále několik měkkých projektů (pasporty, aktualizace akčního plánu a další akce projektového oddělení).

Příloha č. 3 – Plnění investic_24.09.2021

6. Problematika zahrádkářských kolonií hospodařících na pozemcích města

Problematiku zahrádkářských kolonií hospodařících na pozemcích města přednesla paní Kandráčková pomocí DTP.

Zahrádkářská organizace v MH užívá pozemky města bez řádné nájemní smlouvy. Jedná se o dlouhodobý stav sahající do historie. Bližší podrobnosti toho, proč nikdy nebyly se ZO v MH uzavřeny nájemní smlouvy na užívání předmětných pozemků nám nejsou známy. Bohužel předsedkyně ZO, paní xxxxxxxxxxxx, s městem nespolupracuje a jednání s ní nikam nevedou. Komunikace se správci jednotlivých kolonií je lepší, jejich předsedové se aktivně o řešení situace zajímají.

Pozemky ve vlastnictví města, které jsou k zahrádkářské činnosti pod ZO užívány:

- a) p. č. 1990/4 o výměře 8 137 m², ovocný sad v k. úd Mnichovo Hradiště (kolonie za Lipracem)
- b) p. č. 328, p. č. 2373/1, p. č. 2373/13, p. č. 2375, p. č. 2624, p. č. 2630/2 v k. ú. Mnichovo Hradiště - výměra dle zákresu (kolonie Na Kamenci)
- c) p. č. 202/5, p. č. 202/14 oba trvalý travní porost v k. ú. Mnichovo Hradiště - výměra 6 000 m² (kolonie Klášter za Cihelnou)

V roce 2020 byla rada města s řešením této situace podrobně seznámena a s ohledem na výše uvedené důvody souhlasila s návrhem odboru IKH, aby byly nájemní smlouvy na jednotlivé části pozemků uzavřeny s jejich jednotlivými uživateli. Tento způsob řešení bude náročnější pro odbor IKH, zároveň se však domníváme, že se jedná o jedinou možnost, jak tuto situaci vyřešit. Vedení místního zahrádkářského svazu nemá finanční, personální ani administrativní možnosti, aby nájem za jednotlivé pozemky v koloniích uhradilo a přerozdělilo mezi jednotlivé uživatele.

Po diskuzi komise doporučila řešit narovnání vlastnických vztahů se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu v Mnichově Hradišti, pobočný spolek. V případě, že spolek na narovnání vlastnických vztahů nebude spolupracovat, doporučuje komise obrátit se na nadřizenou organizaci ZO českého

zahrádkářského svazu v Mnichově Hradišti. Komise nedoporučuje uzavírat nájemní smlouvy s jednotlivými uživateli.

7. Různé

Informace k územnímu plánu:

Informaci přednesl předseda komise Ing. Mareš. V pondělí 13.09.2021 proběhlo v kině veřejné projednání návrhu ÚP. Nyní jsou na úřad doručovány námítky a připomínky. Po zpracování proběhne jejich vyhodnocení. Schválení ÚP se předpokládá v 1. pol. 2022.

8. Diskuze

////

9. Závěr – souhrn přijatých usnesení

Komise správy majetku a rozvoje města ...

Bod č.	Usnesení	Pro	Proti	Zdržel se
1.	Doporučení komise jsou uvedena přímo v příloze č. 1.			
2.	Doporučení komise je uvedeno přímo v příloze č. 2.			
3.	... doporučuje radě města schválit pasporty veřejné zeleně a veřejného osvětlení včetně koncepce jejich údržby a rozvoje	10	0	0
4.	... bere na vědomí informaci odboru IKH o výsledcích převodů nemovitostí z jednání ZM konaného 08.09.2021.	10	0	0
5.	... bere na vědomí informaci odboru IKH o dosavadním průběhu nejdůležitějších stavebních investic a o jejich plnění investic v období 01 – 09/2021.	10	0	0
6.	... doporučuje řešit narovnání vlastnických vztahů se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu v Mnichově Hradišti, pobočný spolek. V případě, že spolek na narovnání vlastnických vztahů nebude spolupracovat, doporučuje komise obrátit se na nadřízenou organizaci ZO českého zahrádkářského svazu v Mnichově Hradišti. Komise nedoporučuje uzavírat nájemní smlouvy s jednotlivými uživateli.	9	0	1
7.	... bere na vědomí informaci předsedy komise a místostarosty města Ing. Mareše o veřejném projednání územního plánu konaném 20.09.2021.	10	0	0

Na konci jednání předseda komise Ing. Mareš poděkoval přítomným za účast a jednání v 16:45 h. ukončil.

Zapsal: Ing. Miloš Krůfa, odbor IKH
Rozesláno: 06.10..2021
Obdrží: členové komise SMRM
Na vědomí: odbor IKH

Přílohy: dle textu