

**Zápis z jednání komise pro správu majetku města**  
konané dne 30.09.2024 ve velké zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti,  
od 14:30 do 16:00

Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise správy majetku, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu.

Přítomni: Bc. Arnošt Vajzr; JUDr. Josef Forst; Miroslav Šťastný; Pavel Svatuška, Ing. Karel Maděra, ,  
Ing. Jan Hájek,

Alena Kandráčková; Ing. Pavel Král; Ing. Jan Mareš; Zdeněk Sieber

Omluveni: Stanislav Dumeck, Slavomír Bukvička, Ing. Petr Augustin

Nedostavili se: Ing. Miroslav Kolomazník,

**Program:**

1. Převody nemovitostí
2. Informace o převodech nemovitostí z jednání ZM 09.09.2024
3. Informace o stavu realizace stavebních investic nad 1. mil. Kč k 24.09.2024 o plnění rozpočtu odboru investic a odboru KH k 08/2024.
4. Diskuze
5. Závěr

V úvodu jednání předseda komise Bc. Vajzr přivítal přítomné a jednání komise zahájil.

**1. Převody nemovitostí**

Paní Kandráčková seznámila komisi pomocí dataprojektoru (DTP) s došlými žádostmi a příslušnými podklady. Patřičné informace obdrželi členové komise předem elektronicky a do datového skladu.

Doporučení komise (návrhy usnesení včetně hlasování) byla zaznamenána přímo do Přílohy č. 1. Převody nemovitostí se budou projednávat na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2024. Podklady pro jednání zastupitelstva města budou zveřejněny na webových stránkách města 7 dní před dnem jeho konání.

**Příloha č. 1 - Převody nemovitostí s doporučením komise**

**2. Informace o převodech nemovitostí z jednání ZM 09.09.2024**

Alena Kandráčková podala přítomným informaci k výsledkům převodů nemovitostí z minulého jednání zastupitelstva města konaného 09.09.2024. Vyplývá z ní, že všechna usnesení byla přijata v souladu s doporučením komise.

**3. Informace o stavu realizace stavebních investic nad 1 mil. Kč k 24.09.2024**

Stav realizace nejdůležitějších stavebních investic odboru investic a odboru KH nad 1 mil. Kč v období od 27.07.2024. do 24.09.2024:

| Č. | Organizace č.,<br>název stavby,<br>schv. rozpočet 2024 | Zodp. | Komentář: |
|----|--------------------------------------------------------|-------|-----------|
|----|--------------------------------------------------------|-------|-----------|

|   |                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Org. 1044<br>Revitalizace Masarykova náměstí<br>3,0 mil. Kč                             | ph     | <p>Komentář k 31.12.2023:<br/>Probíhá příprava smlouvy o dílo na projekt III. etapy.<br/>Komentář k 07.03.2024:<br/>DPS byla v termínu předána, probíhá příprava k vyhlášení VZ podle zákona o zadávání VZ.<br/>Komentář k 03.05.2024: vybrán zhotovitel stavby - firma H-INTES s.r.o.- řešen podpis SoD<br/>Komentář k 26.7.2024:<br/>Dne 24.6.24 práce zahájeny, vše běží.</p> <p>Komentář k 23.9.2024:<br/>Dokončena I. část poslední etapy revitalizace. V říjnu ještě proběhne výsadba trvalek do záhonů kolem Mariánského sloupu. Zahájení II. části poslední etapy plánováno na duben r. 2025.</p> |
| 2 | Org. 1076<br>Lokalita „Habeš“,<br>chodníky, parkoviště<br>2,0 mil. Kč                   | pk, oš | <p>Komentář k 31.12.2023:<br/>Práce pokračují podle klimatických podmínek.<br/>Komentář k 07.03.2024:<br/>Práce pokračují – křižovatka Husova x B. Němcové.<br/>Komentář k 03.05.2024: stavba předána s drobnými nedodělkami a závadami, probíhá výsadba zeleně<br/>Komentář k 26.7.2024: stavebně ukončeno včetně zeleně</p> <p>Komentář k 23.9.2024: aktuálně příprava DPS ul. Přemyslova, Mánesova. Zahájení prací 2025+.</p>                                                                                                                                                                          |
| 3 | Org. 1078<br>Rekonstrukce mostu<br>Hořkovice<br>3,0 mil. Kč                             | mj     | <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele a na zajištění služeb TDS.<br/>Komentář k 03.05.2024: ukončeno výběrové řízení, přihlásil se jeden zhotovitel, předáno radě k odsouhlasení<br/>Komentář k 26.7.2024:<br/>Vítězná firma SaM Česká Lípa převzala staveniště a v 29 týdnu zahájila práce. V současnosti je původní most zbourán a byla zahájena výstavba nového.</p> <p>Komentář 23.9. 2024<br/>Jsou vybetonovány základy, práce dále pokračují dle plánu.</p>                                                                                                    |
| 4 | Org. 1224<br>MK Sychrov 2C<br>1,6 mil. Kč                                               | pk     | <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Proběhlo VŘ, jediná nabídka přesahuje představu zadavatele, jednáme o variantním řešení.<br/>Komentář k 03.05.2024: příprava návrhu a ocenění variantního návrhu<br/>Komentář k 26.7.2024: byla provedena změna technologie, smlouva k podpisu</p> <p>Komentář k 23.9.2024: Smlouva podepsána, nezahájeno</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 | Org. 1053<br>Ulice Víta Nejedlého,<br>stavební úpravy uličního prostoru<br>20,0 mil. Kč | pk     | <p>Komentář k 31.12.2023:<br/>Příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele.<br/>Komentář k 07.03.2024:<br/>Probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele.<br/>Komentář k 03.05.2024: dokončuje se proces výběru dodavatele<br/>Komentář k 26.7.2024: po odstoupení Colasu od zakázky je podepsána smlouva se společností SaM Česká Lípa, zahájení prací v srpnu</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                      |    | Komentář k 23.9.2024: realizace I. etapy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Org. 1315<br>MŠ Veselá, zahradní<br>altán<br>1,0 mil. Kč             |    | <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Bude řešeno ve 2-3 čtvrtletí společně s návrhem přístavby z modulárních systémů – studie.<br/>Komentář k 03.05.2024: beze změny<br/>Komentář k 26.7.2024: beze změny</p> <p>Komentář k 23.9.2024 – beze změny</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Org. 1081<br>Lávka přes D 10<br>8,0 mil. Kč (RZ1)                    | mj | <p>Komentář k 31.12.2023:<br/>Stavba je z větší části dokončena, vzhledem ke klimatickým podmínkám je dokončení posunuto na 30.4.2024.</p> <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Nárazově probíhají dokončovací práce, dle dodatku je nástup na dokončení 15.3. 2024 s dokončením do 30.4.2024.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: Probíhá snaha zakázku se společností BREX dokončit, což se moc nedaří a vše probíhá velmi pomalu. V současnosti je vedena snaha získat od BREXU co nejvíce z dokladové části a posuzuje se možnost ukončení smluvního vztahu</p> <p>Komentář k 26.7.2024:<br/>Připravuje se odpověď na vyjádření firmy BREX a závěrečné vyúčtování. Předpoklad je zakázku legálně ukončit již bez žádného doplatku společnosti BREX</p> <p>Komentář k 23.9.2024:<br/>Započalo jednání s insolvenčním správcem ohledně jeho požadavku na doplacení smluvní ceny. Což samozřejmě rozporujeme. Připravuje se naše vyjádření, které bude následně zasláno.</p> |
| 8 | Org. 1077<br>Lávka Jizera<br>3,1 mil. Kč (RZ1)                       | mj | <p>Komentář k 31.12.2023:<br/>Stavba je dokončena, předána a zkolaudována.</p> <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Úhrada faktury z r. 2023.<br/>Konečná faktura uhrazena, zhotovitel bude vyzván k odstranění nedodělků ze zápisu o předání.</p> <p>Komentář k 03.5. 2024 – zhotovitel několikrát vyzván, bez reakce</p> <p>Komentář k 26.7.2024:<br/>Zhotovitel společnost BREX je v insolvenčním řízení, veškeré opravy již půjdou k naší tíži. Stavba je oficiálně ukončena a předána do majetku měst</p> <p>Vyřadit ze seznamu – stavba je ukončena</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 | Org. 1018<br>Odkanalizování m.č.<br>Hoškovice, Dneboh<br>0,4 mil. Kč | pk | <p>Komentář k 31.12.2023:<br/>Schůzka proběhla 12.12., aktualizované výkresy jsme zatím neobdrželi.</p> <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Obdrželi jsme kontrolní výtisk, nyní probíhá jeho kontrola a další příprava smluv budoucích na trasy kanalizace. Zajišťujeme podpisy smluv budoucích ke koupi pozemku pro přečerpávací stanici odpadních vod.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |     | <p>Komentář k 03.05.2024: probíhá uzavírání smluv na věcná břemena a inženýring před podáním žádosti o územní rozhodnutí</p> <p>Komentář k 26.7.2024: je požádáno o územní rozhodnutí</p> <p>Komentář k 23.9.2024: beze změny</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | <p>Org. 1320</p> <p>ZŠ Studentská, modernizace odborných učeben</p> <p>15,0 mil. Kč</p> | oš  | <p>Komentář k 07.03.2024: Realizovaná výběrová řízení na stavbu a dodávky (zbývá vybrat dodavatele LCD displejů a případně počítačů). Probíhá dotační příprava. Realizace od 21. 6. 2024.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: viz komentář výše</p> <p>Komentář k 26.7.2024: práce probíhají</p> <p>Komentář k 23.9.2024: probíhají dokončovací práce + dodávky nábytku a interaktivních tabulí. Dokončení do 15. 10.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | <p>Org. 1322</p> <p>Navýšení kapacit ZŠ, úspora energií</p> <p>5,0 mil. Kč</p>          | mak | <p>Komentář k 31.12.2023: Nadále probíhá připomínkování vítězného návrhu jako součást přípravy na JŘBU.</p> <p>Komentář k 07.03.2024: Nadále probíhá připomínkování vítězného návrhu jako součást přípravy na JŘBU.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: Nadále probíhá připomínkování vítězného návrhu jako součást přípravy na JŘBU.</p> <p>Komentář k 26.7.2024: podklady pro JŘBU předány administrátorovi</p> <p>Komentář k 23.9.2024: Byly finalizovány připomínky k návrhu a ke smlouvě, připravuje se vyhlášení JŘBU na podzim.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | <p>Org. 1360</p> <p>ZŠ Sokolovská, nástavba krčku</p> <p>20,0 mil. Kč</p>               | mj  | <p>Komentář k 07.03.2024: Probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Rovněž běží příprava dokumentace pro veřejnou zakázku na vnitřní vybavení.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: Stavba: vybrán dodavatel a uzavřena SOD – Stavby – MH, provedena prohlídka staveniště s dodavatelem, předpoklad zahájení -4.6.2024, Jako TDS a koordinátor BOZP vybrána společnost REALSTAV MB</p> <p>Vybavení: vyhlášeno VZ na nábytek (probíhá vyhodnocení), probíhá příprava žádosti o dotaci (bude podána v květnu)</p> <p>Komentář k 26.7.2024: Zahájení proběhlo dle platného harmonogramu. V současnosti je demontována kompletní střešní konstrukce, vyklizeny šatny. Započala práce na nových kójičích v šatnách, výtahu a předokenních žaluzií.</p> <p>Komentář k 23.9.2024: Šatny předány do užívání a taktéž vyklizeny vnitřní prostory zasažené stavbou. Nyní probíhá realizace vlastní nástavby.</p> |
| 13 | <p>Org. 1365</p> <p>ZŠ Sokolovská, dočasná učebna</p> <p>4,5 mil. Kč (RZ1)</p>          | mj  | <p>Komentář k 07.03.2024: Vybrán zhotovitel, podepsána smlouva o dílo, probíhají projekční práce.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: čekáme na vyjádření hasičů, poté bude předáno na stavební úřad</p> <p>Komentář k 26.7.2024:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |    | <p>Stavební povolení vydáno, 5.8.2024 budou zahájeny zemní práce pro osazení montovaných částí a následovat bude vlastní montáž. Dokončení a kolaudace by měla proběhnout dle uzavřené smlouvy a to do konce srpna.</p> <p>Komentář k 23.9.2024:<br/>Stavba je dokončena, předána a zkolaudována. Během týdne dojde k odstranění drobných vad a nedodělků.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | <p>Org. 1220<br/>Objekt Klub s.r.o. (čp. 299)<br/>20,0 mil. Kč</p> | hb | <p>Komentář k 31.12.2023:<br/>Dodavatel je ve skluzu s opravou krovu a vnitřními úpravami, naopak fasáda je proti plánu z větší části provedena.</p> <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Uzavřen dodatek č.1 se zhotovitelem na zkrácení termínu celého projektu o 20.dní (do 10.06.2024).<br/>Dokončení první etapy bylo posunuto o 89.dnů (do 10.5.2024).<br/>Součástí dodatku č.1 jsou dva milníky. Milník č.1 – železobetonový strop byl 22.2.2024 splněn. Další milník dokončení střešní konstrukce bude splněn do 28.3.2024.</p> <p>Komentář k 03.05.2024:<br/>2. milník dokončení střešní konstrukce do 28.03.2024 nesplněn. Bude účtováno smluvní penále. Dokončení první etapy do 10.05.2024 rovněž nesplněn.</p> <p>Komentář k 26.7.2024: probíhá odstraňování vad a nedodělků, proběhla dodávka AVT vybavení sálu, probíhá výběr dodavatele interiéru</p> <p>Komentář k 23.9.2024:<br/>Byl vysoutěžen dodavatel vnitřního vybavení. Po uběhnutí 15.dnů pro podání zdůvodněných nabídek bude uzavřena kupní smlouva s dodavatelem<br/>Zhotovitel stavby předložit návrhy odstranění vlhkosti z objektu vzniklé zatékáním do objektu po dobu realizace.<br/>Po posouzení specialistou objednatele se přistoupí k provádění vybrané varianty vysušování objektu zhotovitelem.</p> |
| 15 | <p>Org. 1522<br/>Ordinace J. Švermy<br/>3,0 mil. Kč</p>            | mj | <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Čeká se na stavební povolení, probíhají jednání o vzájemné spoluúčasti pronajímatele.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: SP je vydané</p> <p>Komentář k 26.7.2024:<br/>Proběhla schůzka k upřesnění zadání a probíhá příprava podkladů pro výběrové řízení.</p> <p>Komentář k 23.9.2024:<br/>Dočasně pozastaveno z kapacitních důvodů, nyní opět zahájena příprava. Předpoklad vypsání výběrového řízení – 23.10.2024</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | <p>Org. 1501<br/>Čp.1142, COOP, výtah<br/>3,0 mil. Kč</p>          | hb | <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Koncem druhého pololetí roku 2024 bude zahájena projektová příprava jednotlivých akcí.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: Koncem druhého pololetí roku 2024 bude zahájena příprava akce.</p> <p>Komentář k 26.7.2024: nezahájeno</p> <p>Komentář k 23.9.2024: nezahájeno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | <p>Org. 1525<br/>Hotel U Hroznu, čp. 27<br/>2,0 mil. Kč</p>        | mj | <p>Komentář k 31.12.2023:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            |    | <p>Na základě prosincového rozhodnutí rady bude dopracována studie dle upravených požadavků.</p> <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Odsouhlasen hrubopis studie, do 11.3.2024 bude předán čistopis.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: předán čistopis studie včetně vyjádření NPÚ, zahájena příprava na výběr realizátora projektových prací</p> <p>Komentář k 26.7.2024: muzeum pracuje na přípravě „libreta“ expozice na základě kterého se bude dělat výběr zpracovatele studie expozice, po zpracování této studie bude vyhlášen tendr na generálního projektanta celé akce</p> <p>Komentář k 23.9.2024: probíhá příprava libreta expozice</p>  |
| 18 | Org. 1602<br>IS Okružní, Veselá<br>5,0 mil. Kč             | pk | <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Probíhá inženýrská činnost před podáním žádosti o společné povolení.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: podána žádost o společné a vodoprávní povolení</p> <p>Komentář k 26.7.2024: beze změny</p> <p>Komentář k 23.9.2024: beze změny</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | Org.1031<br>5. etapa Za zámkem,<br>mobiliář<br>2,0 mil. Kč | oš | <p>Komentář k 31.12.2023:<br/>Schválen rámcový návrh od T. Velicha, probíhá rozpracování dokumentace administrace daru od Nadačního fondu ŠA. V roce 2024 realizace sadových úprav v částce cca 2,3 mil. Kč.</p> <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Nutné vybrat zhotovitele stavby – rozdělení prací na sadové úpravy, stavební práce a dodávky mobiliáře, nebo soutěžit jako jednu zakázku.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: Podepsána darovací smlouva s NFŠA. Probíhá VZ na zhotovitele.</p> <p>Komentář k 26.7.2024: Dodavatel Zahradnický servis, staveniště předáno</p> <p>Komentář k 23.9.2024: probíhá realizace, ukončení do 31. 10.</p> |
| 20 | Org. 1084<br>Židovský hřbitov<br>1,5 mil. Kč               | oš | <p>Komentář k 31.12.2023:<br/>Stavba byla dokončena a předána s drobnými nedodělkami.</p> <p>Probíhá 3letá následná péče.</p> <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Dokončování nedodělků (informační panely), příprava soutěže na památník.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: viz komentář výše. Rada města rozhodla o oslovení vybraných umělců místo otevřené umělecké soutěže.</p> <p>Komentář k 26.7.2024: nemáme zadání pro další postup</p> <p>Komentář k 23.9.2024: nemáme zadání pro další postup</p>                                                                                                                                         |
| 21 | Org. 1528<br>Domov Modrý kámen<br>3,0 mil. Kč              | ph | <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Bude objednan energetický posudek, ze kterého by měly vyplynout hlavní body chystané rekonstrukce.</p> <p>Komentář k 03.05.2024: Energetický posudek není potřeba – k dispozici je Energetický audit. V nejbližší době proběhne první schůzka pracovní skupiny, kde paní ředitelka představí své</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      |    | <p>případné další požadavky na stavební práce a domluví se další postup.</p> <p>Komentář k 26.7.2024: Chystána zadávací dokumentace na výběr projektanta, vyhlášení zadávacího řízení by mělo proběhnout v 3.Q.</p> <p>Komentář k 23.9.2024: Stále se pracuje na zadávací dokumentaci na výběr projektanta. Výběrové řízení by mělo být vyhlášeno na přelomu 3. a 4.Q.</p>                                                                                             |
| 22 | Org. 1532<br>Domov Modrý kámen<br>EPS<br>3,5 mil. Kč | ph | <p>Komentář k 07.03.2024:<br/>Probíhají projekční práce a příprava podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele. Dotace – byla vydána registrace akce.</p> <p>Komentář k 03.05.2024:<br/>Probíhají projekční práce.</p> <p>Komentář k 26.7.2024:<br/>Probíhají projekční práce (čeká se na souhlas HZS s PBŘ)</p> <p>Komentář k 23.9.2024:<br/>Získáno kladné stanovisko HZS k PBŘ, probíhá dokončování projektu na EPS. Realizace by mohla být zahájena v 12/2024.</p> |

Ing. Pavel Král seznámil členy komise s průběhem jednotlivých investičních akcí, realizovaných městem Mnichovo Hradiště, dle tabulky výše.

Podrobné finanční plnění všech investic je uvedeno v příloze č. 2.1 a u neinvestičních výdajů v příloze č. 2.2.

#### Příloha č. 2.1 Plnění investičních výdajů k 31.08.2024

#### Příloha č. 2.2 Plnění neinvestičních výdajů k 31.08.2024

#### 4. Různé

#### 5. Diskuze

#### 6. Závěr – souhrn přijatých usnesení

Komise správy majetku ...

| Bod č. | Usnesení                                                                                                                                                                                    | Pro | Proti | Zdržel se |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 1.     | Doporučení komise jsou uvedena přímo v příloze č. 1.                                                                                                                                        |     |       |           |
| 2.     | ... <b>bere na vědomí</b> informaci tajemníka komise o převodech nemovitostí schválených v ZM 09.09.2024                                                                                    | 6   | 0     | 0         |
| 3.     | ... <b>bere na vědomí</b> informaci odboru investic o průběhu nejdůležitějších stavebních investic od 27.07.2024 do 24.09.2024 a o plnění investičních a neinvestičních výdajů k 31.08.2024 | 6   | 0     | 0         |

Na konci jednání předseda komise Bc. Vajzr poděkoval přítomným za účast a jednání v 15:30 ukončil.

Zapsal:  
Alena Kandráčová

tajemník komise

Schválil:  
Bc. Arnošt Vajzr v.r.  
předseda komise

Rozesláno: 09.10.2024

Obdrží: členové komise správy majetku  
Na vědomí: odbory investic a komunálního hospodářství

---

Přílohy: dle textu