



Plnění investic zajišťovaných odborem SMRM k 31.07.2014 (v tis. Kč)

Par. Organ	Akce	Rozsah prací	Rozpočet 2014 (upravený)	Rozpoč. náklady celkem	Plnění k 31.07.	Komentář k 25.08.2014
2212	Silnice		4 254		344	
1000	Výkupy pozemků		334	215	192	Jedná se o výkupy převážně v komunikacích.
1065	Rekonstrukce ulice I. Olbrachtova	DSP, DZS, VŘ, real.	3 000	5 000	87	SP je vydáno a na základě VŘ je uzavřena SoD.
1064	Akátová ulice	DÚR, DSP, SP	200	3 500	0	Probíhá příprava VŘ na PD.
1056	Chodník v ul. K Pískovně	DÚR, DSP, DZS	50	650	0	Dokončuje se GP pro výkup pozemků.
1042	MK Sychrov	DSP, DZS, SP	80	800	7	Provedeno zaměření terénu a sondy pro projekt.
1067	Dopravně technické úpravy Jiráskova	DSP, DZS, SP	100	2 500	27	Probíhá zpracování PD.
1066	Zpevnění plochy u Jizery	DSP, SP, VŘ, real.	150	150	0	Zahájena příprava podkladů pro PD.
1021	Zastávka u závodu Mahle (Behr)	PD, realizace	200	200	21	PD hotová, ÚS je vydán.
1060	Chodník Dneboh	DSP, DZS, SP	50	700	0	Příprava k podání žádosti o SP.
1068	Komunikace Lhotice	DÚR, ÚR	50	800	10	Probíhají práce na PD.
1501	Chodník Kamenec - Salabka	DSP, DZS, SP	40	300	0	Probíhá zaměření terénu.
2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací		100		0	
1000	Cyklostezka Hoškovice - zámek	příprava, IZ	100	1 500	0	Zahájena příprava podkladů pro IZ.
2310	Pitná voda		350		13	
1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	DSP, DZS, DM	350	11 000	13	DSP je dokončena a nyní je na vyjádření ve VaK Ml. Boleslav.
2321	Odvádění a čištění odpad. vod		1 890		132	
1012	MH-rekonstrukce a dostavba kanalizace	GP, VB, DM apod.	1 400	1 400	132	Pokračuje vypořádání věcných břemen.
1010	Reko dešť. kan. Na Návisi, Veselá	DÚR, ÚR	90	2 750	0	Probíhá činnost k podání žádosti o ÚR.
1000	Koncepce řešení likvidace OV v m.č.	koncepce	200	200	0	Uzavřena SoD, práce na studii probíhají.
1020	Rekonstrukce stropu Nedbalky	DSP, DZS, VŘ	200	4 500	0	Probíhá VŘ na PD.
2339	Záležitosti vodních toků j.n.		10 200		141	
1013	Protipovodňová hráz	výkupy, GP	200	200	65	Pokračují výkupy a směny pozemků pod hrází a v jejím okolí.
1401	Varovný systém	DM, realizace	10 000	10 500	76	Smlouva se SFŽP uzavřena, akce je zahájena.
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže		2 040		0	
1014	Lhotice, rekonst. vodní nádrže	DZS, VŘ, DM, real.	2 000	2 100	0	Dotace SFŽP zamítnuta, další postup bude podle usnesení RM.
1403	Hradec, revitalizace tůň	DSP, DZS, SP	40	500	0	Probíhá příprava pro zadání PD.
3111	Mateřské školy		850		2	
1314	MŠ - objekt Veselá, energetické úspory	VŘ, realizace	380	3 000	0	Stavba dokončena.
1313	MŠ - objekt Veselá, výtah	VŘ, realizace	470	450	2	Stavba dokončena a zkolaudována.
3113	Základní školy		3 200		1 010	
1315	ZŠ Studentská, objekt nám., okna	VŘ, realizace	1 000	5 500	889	Stavba dokončena.
1315	ZŠ Studentská, objekt nám., fasáda	VŘ, realizace	1 000			Stavba před dokončením, zbývá dokončit nátěr soklu.
1306	ZŠ Studentská, jídelna Mírová	PD, VŘ,	1 000	20 000	121	Vydáno ÚR, DSP bude dokončena do 09/2014.
1311	ZŠ Studentská, rekonstrukce ÚT	dok. PD, VŘ,	200	6 300	0	PD dokončena, VŘ bude na základě usn. RM v r. 2015.
3313	Kino		925		0	
1221	Stavební úpravy pro hřbitovní centrum	PD, real.	925	975	0	Stavební úpravy dokončeny.
3314	Knihovna		150		18	
1000	Zřízení WC pro veřejnost	PD, real.	150	150	18	Probíhá druhé VŘ na zhotovitele.
3319	Ostatní záležitosti kultury		3 500		130	
1220	Objekt čp. 299 Klub, výměna oken	DSP, DZS, VŘ, real.	1 500	3 500	120	Okna jsou ve výrobě, montáž do 10/2014.
1220	Objekt čp. 299 Klub, rekonstrukce střechy	DSP, DZS, VŘ, real.	2 000		10	Vydáno SP, zpracovává se DZS.
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 090		277	
1054	DH Sluníčko, Jaselská	výměna prvků	200	200	0	Akce dokončena.
1053	Klubovna SK Veselá, soc. zař.	část realizace	300	2 700	0	RM neschválila VŘ, zřejmě dojde k úpravě PD.
1054	DH Podolí	realizace	50	50	49	Akce dokončena.
1054	DH Hoškovice	realizace	50	50	46	Akce dokončena.
1018	Hřiště Dneboh, rozšíření	realizace	490	980	182	Probíhá realizace.
3421	Využití VČ dětí a mládeže		200		0	
1902	Sychrov, čp. 1	pokračování v real.	200		0	Probíhá příprava pro realizaci elektroinstalačních prací.
3631	Veřejné osvětlení		200		0	
1030	VO Jiráskova, prodl. k ČS Prona	PD, real.	150	150	0	Probíhají práce na PD.
1940	VO Veselá, K Pískovně	PD	50	350	0	Dokončuje se GP pro výkup pozemků.
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči		5 000		1 679	
1000	Areál Hřbitovní, aut.vrata, ÚT, stav. práce	DSP, VŘ, real.	600	1 100	0	PD hotová, probíhá stavební a výběrové řízení.
1203	Přístavba HZ Veselá	pokračování v real.	4 400	5 000	1 679	Realizace stavby dle harmonogramu.
	Investiční výdaje celkem		33 949	99 920	3 746	

Seznam zkratk

DH - dětské hřiště

DM - dotační management

DSP - dokumentace pro stav. povolení

DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí

DZS - dokumentace pro zadání stavby

GP - geometrický plán

HZ - hasičská zbrojnice

IZ - investiční záměr

PD - projektová dokumentace

SP - stavební povolení

SoD - smlouva o dílo

ÚR - územní rozhodnutí

ÚS - územní souhlas

ÚT - ústřední topení

VB - věcné břemeno

VŘ - výběrové řízení