



# Plnění investic zajišťovaných odborem SMRM k 25.08.2015 (v tis. Kč)

§ / č. org.	Akce	Rozsah prací v roce 2015	Upr. rozpočet 2015	RN celkem (rozpočet nebo odhad)	Plnění k 25.08.2015	Komentář k 25.08.2015
	<b>1037 Celospolečenské funkce lesů</b>		<b>150</b>			
1.	1000 Revitalizace lesoparku	GP, DSP	150	nestanoveny		Probíhají práce na IZ a příprava VŘ na geodetické práce. Akce bude rozdělena na 2 části - lesopark a Jizeru.
	<b>2212 Silnice</b>		<b>8 650</b>			
2.	1000 Generel bezbariérovosti	generel	180	nestanoveny		Práce probíhají.
3.	1044 Centrum města	arch. soutěž	300	nestanoveny		Příprava na podzim Lr.
4.	1047 Autobusová zastávka Veselá	realizace	70	100		Probíhá zpracování projektu.
5.	1064 Akátová ulice	DÚR, DSP, SP, ČEZ	130	5 000	126	Probíhá stavební řízení, je nutné uzavření smlouvy s VaK (na programu jednání ZM).
6.	1067 Dopr. Tech. Úpr. - Jiráskova	DSP, DZS, SP, VŘ	7 200	6 000	131	Schválena dotace z ROP, práce zahájeny fy COLAS. Dokončení 29.10.2015.
7.	1069 Chodník v ul. Lhotická	DÚR, DSP, pozemky	70	800	18	Probíhá zpracování projektu (spol. Rybář).
8.	1070 Rekonstrukce mostu K pískovně	DSP, DZS, SP	150	5 000	56	Probíhá výběr projektanta.
9.	1071 Silnice - průtah 610/II	PD	250	nestanoveny		Podle informace z krajského úřadu je akce z 1.vlny dotací vyškrtuta, v přípravě se ale bude pokračovat.
10.	1000 Výkupy pozemků	není relevantní	200	nestanoveny	62	
11.	1000 Studie dopr. napojení Lhotice, BP 40	studie variant	100	nestanoveny		Probíhá zpracování studie (CR Project).
	<b>2310 Pitná voda</b>		<b>100</b>			
12.	1017 Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	DZS, VŘ, DM	100	22 000		Probíhá stavební řízení.
	<b>2321 Odvádění a čištění odpad. vod</b>		<b>120</b>			
13.	1020 Rekonstrukce stropu Nedbalky	DSP, DZS, VŘ	120	4 500		Příprava podkladů pro stavební řízení.
	<b>2341 Vodní díla - rybníky, nádrže</b>		<b>1 030</b>			
14.	1014 Lhotice, rekonst. vodní nádrže	real.	900	1 000	808	Dokončeno.
15.	1016 Rybník Hoškovice	PD	40	1 500		Dotaci od kraje zatím nepřiznána, další možnost ji získat bude na podzim. Realizace připadá v úvahu v r. 2016.
16.	1403 Revitalizace - tůň Hradec	PD	40	400	7	Dotaci z OPŽP neobdržíme, zvažuje se realizace z vlastních prostředků.
17.	1404 Odbahnění rybníka Přestavky	DSP, SP	50	3 000		Probíhá zpracování dokumentace (Čoudek).
	<b>3111 Mateřské školy</b>		<b>3 300</b>			
18.	1301 O+Ú, investice 1. MŠ	PD	400			Pokračují jednání pracovní skupiny, na posledním 29.07. se projednávala problematika typových objektů. Další vývoj bude určen architektem města.
19.	1314 MŠ Veselá - úspora ener.	PD, VŘ, realizace	2 900		236	VŘ proběhlo, zhotovitelem bude DKK Stav s.r.o., Liberec, za 2,7 mil. Kč vč. DPH, byl vyzván k předložení SoD a dalších dokladů podle VN č.8. Předpoklad zahájení 08.09. a dokončení 31.10.2015.
	<b>3113 Základní školy</b>		<b>7 865</b>			
20.	1306 Výdejna jídel Mirová		15	20 000		Projektant předložil dokumentaci ke které byly odeslány připomínky, po jejich vyřízení bude dílo převzato a proplaceno.
21.	1310 O+Ú, investice - 1. ZŠ	PD, VŘ, realizace	7 800	7 900	126	VŘ proběhlo, zhotovitelem bude MARHOLD a.s. Pardubice, za 5,6 mil. Kč vč. DPH, výsledek vyvěšen na profilu zadavatele. Zhotovitel byl osloven k dodání podkladů vč. SoD podle zákona o ZVZ. Předpoklad zahájení 15.09. a dokončení 15.11.2015.
22.	1315 ZŠ Studentská, Mas. nám., dokončení	dokončení PD	50	5 700		Projektční práce dosud nezačaty.
	<b>3314 Činnosti knihovnické</b>		<b>120</b>			
23.	1000 Bezbariérový vstup do knihovny	PD, realizace	120	120		Probíhá zpracování dokumentace (Bajer).
	<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>4 620</b>			
24.	1220 Objekt čp. 299 Klub, výměna oken	DZS, střecha, fasáda	4 620	8 970	201	Do konce září budou upřesněny další požadavky města (bezbariérový vchod, nadkroevní izolace, změna krytiny z šablon na tašky, úprava krovu do atria). Po úpravě projektu bude vyhlášeno VŘ.
	<b>3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>480</b>			
25.	1018 VÚ hřiště Dneboh, rozšíření hřiště	realizace II.etapy	380	900	380	Hotovo
26.	1054 Sportovní hřiště Lhotice	DÚR, realizace	100	100	99	Hotovo
	<b>3631 Veřejné osvětlení</b>		<b>60</b>			
27.	1930 VO Nad Dolci	dokončení VO	60	300	59	Hotovo
	<b>5512 Požární ochrana - dobrovolní hasiči</b>		<b>60</b>			
28.	1000 Oplocení části hřiště SDH Sychrov	PD, realizace	60	60	60	Práce se provádí svépomocí, materiál zajištěn a na místě.
	<b>6171 Činnost místní správy</b>		<b>600</b>			
29.	1211 Radnice, rekonstrukce vchodu	DSP, DZS, VŘ, realizace	600	nestanoveny		Dokumentace úprav dosud nepředána, nelze pokračovat na přípravě stavby.
	<b>Investiční výdaje - odbor SMRM</b>		<b>27 155</b>		<b>2 369</b>	

plnění v %: 9

	objem v tis. Kč	počet akcí
Bucharová	16 565	9
Henczeová	0	0
Kráč	9 740	15
Krůta	650	4
Palečková	200	1
Stránská	0	0
	<b>27 155</b>	<b>29</b>