



# Plnění investic zajišťovaných odborem IKH k 30.11.2015

§ / č. org.	Akce	Rozsah prací v roce 2015	Upr. rozpočet 2015	RN celkem (rozpočet nebo odhad)	Plnění k 30.11.2015	Komentář
	<b>1037 Celospolečenské funkce lesů</b>		<b>150</b>			
1.	1000 Revitalizace lesoparku	GP, DSP	150	nestanoveny		Probíhají geodetické práce na lesoparku a pláži u Jizery. Povodí Labe provedlo hrubé terénní úpravy břehu.
	<b>2212 Silnice</b>		<b>7 600</b>			
2.	1000 Generel bezbariérovosti	generel	80	nestanoveny	4	Zakázka provedena.
3.	1044 Centrum města	arch. soutěž	50	nestanoveny		9. 11. proběhla konzultace s občany, probíhá příprava arch. soutěže, 25.11. schůzka poroty, další pokračování v r. 2016.
4.	1047 Autobusová zastávka Veselá	realizace	70	100		Probíhá zpracování projektu. Realizace se nestihne - řeší si OV.
5.	1064 Akátová ulice	DÚR, DSP, SP, ČEZ	130	5000	126	Probíhá stavební řízení, je uzavřena smlouva s VaK na budoucí provoz. Probíhá také příprava ČEZu na elektro nn. Pokračování v r. 2016.
6.	1067 Dopř. Tech. Úpr. - Jiráskova	DSP, DZS, SP, VR	6 700	6000	6 375	Zakázka provedena.
7.	1069 Chodník v ul. Lhotická	DÚR, DSP, pozemky	70	800	18	Návrhy předloženy, projednány s veřejností, s architektem města byla schválena varianta, pokračuje projektová příprava.
8.	1070 Rekonstrukce mostu K pískovně	DSP, DZS, SP	150	5 000	56	Smlouva s projektantem uzavřena, probíhá realizace PD.
9.	1071 Silnice - průtah 610/II	PD	50	nestanoveny		Práce na úpravě PD budou prováděny v roce 2016.
10.	1000 Výkupy pozemků	není relevantní	200	nestanoveny	111	
11.	1000 Studie dopr. napojení Lhotice, BP 40	studie variant	100	nestanoveny	73	Studie je dokončena, předána k vyjádření architektovi města. Bude následovat projednání s OV Lhotice a sousedy.
	<b>2310 Pitná voda</b>		<b>20</b>			
12.	1017 Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	DZS, VR, DM	20	22 000		Je vydáno stavební povolení, zatím nenabylo právní moci. Probíhá diskuze o o dotačních možnostech (OPŽP nebo MZe).
	<b>2321 Odvádění a čištění odpad.</b>		<b>20</b>			
13.	1020 Rekonstrukce stropu Nedbalky	DSP, DZS, VR	20	4 500	4	Je podána žádost o SP.
	<b>2341 Vodní díla - rybníky, nádrže</b>		<b>900</b>			
14.	1014 Lhotice, rekonst. vodní nádrže	real.	810	1 000	808	Dokončeno.
15.	1016 Rybník Hoškovice	PD	40	1 500		Dotace Stč. kraje nebyla přiznána. V budoucnu realizace v omezeném rozsahu v rámci běžných prostředků.
16.	1403 Revitalizace - tůň Hradec	PD	10	400	7	Řešeno v omezeném rozsahu v rámci běžných prostředků. Dotace OPŽP nepřiznána.
17.	1404 Odbahnění rybníka Přestavky	DSP, SP	40	3 000		Probíhá zpracování dokumentace (p. Čoudek).
	<b>3111 Mateřské školy</b>		<b>4 090</b>			
18.	1301 O+Ú, investice 1. MŠ	PD	400		19	Architekt města po výstupech z pracovní skupiny a po jednání s vedením města samostatně připravuje investiční záměr.
19.	1314 MŠ Veselá - úspora ener.	PD, VR, realizace	3 650		326	Akce dokončena.
20.	1320 MŠ veselá - lapol		40			Na základě místního šetření 23.10. a doporučení projektanta proběhne v I.Q.2016 sledování a vyhodnocení provozu kuchyně z hlediska likvidace splaškových vod z kuchyně.
	<b>3113 Základní školy</b>		<b>7 965</b>			
21.	1306 Výdejna jídel Mírová		15	20 000	13	Dokumentace pro SP byla předána, zývá vyrovnaní s ČEZ, viz 5. RZ
22.	1310 O+Ú, investice - 1. ZŠ	PD, VR, realizace	7 900	7 900	355	Akce dokončena.
23.	1315 ZŠ Studentská, Masar. nám.	dokončení PD	50	5 700		Probíhají projekční práce.

§ / č. org.	Akce	Rozsah prací v roce 2015	Upr. rozpočet 2015	RN celkem (rozpočet nebo odhad)	Plnění k 30.11.2015	Komentář
	<b>3314 Činnosti knihovnické</b>		<b>270</b>			
24.	1000 Bezbariérový vstup do knihovny	PD, realizace	270	120		Akce přesunuta na r. 2016, uzavřena smlouva se Škoda auto (dotace) na prodloužení termínu do 30.06.2016.
	<b>3319 Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>320</b>			
25.	1220 Objekt čp. 299 Klub, výměna oken	DZS, střecha, fasáda	320	8 970	230	Příprava změny projektové dokumentace architektem města. Po úpravě projektu bude vyhlášeno VŘ.
	<b>3412 Sport. zařízení v majetku obce</b>		<b>480</b>			
26.	1018 VÚ hřiště Dneboh, rozšíření hřiště	realizace II.etapy	380	900	380	Hotovo.
27.	1054 Sportovní hřiště Lhotice	DÚR, realizace	100	100	99	Hotovo.
	<b>3631 Veřejné osvětlení</b>		<b>560</b>			
28.	1930 VO Nad Dolci	dokončení VO	60	300	59	Hotovo.
29.	1928 Nasvícení přechodů Jiráskova	realizace	500			Hotovo.
	<b>5512 Pož. ochrana - dobrov. hasiči</b>		<b>310</b>			
30.	1000 Oplocení části hřiště SDH Sychrov	PD, realizace	60	60	60	Hotovo.
31.	1000 Datové vedení a semafor Jiráskova	realizace	250			Probíhá realizace.
	<b>6171 Činnost místní správy</b>		<b>400</b>			
32.	1211 Radnice, rekonstrukce vchodu	DSP, DZS, VŘ, realizace	400	nestanoveny		PD před dokončením, proběhl nákup dlažby, realizace v roce 2016.
	<b>Investiční výdaje, odbor IKH celkem</b>		<b>23 085</b>		<b>9 123</b>	

plnění v %: 40

	objem v tis. Kč	počet akcí
Bucharová	13 355	11
Král	9 210	16
Krůfa	320	4
Palečková	200	1
	<b>23 085</b>	<b>32</b>

#### Seznam zkratk

DH - dětské hřiště

DM - dotační management

DSP - dok. pro stav. povolení

DÚR - dok.pro územní rozhodnutí

DZS - dok. pro zadání stavby

GP - geometrický plán

HZ - hasičská zbrojnice

IZ - investiční záměr

PD - proj. dokumentace

SP - stavební povolení

SoD - smlouva o dílo

ÚR - územní rozhodnutí

ÚT - ústřední topení

VB - věčné břemeno

VŘ - výběrové řízení

ÚS - územní souhlas

03.12.2015. odbor IKH