

Harmonogram - pouze stoky v III.etapě

BAK stav.společnost,a.s.

Mnichovo Hradiště - rekonstrukce a dostavba kanalizace

K 05.03.2012

				2012												
Objekt	Popis	bm	týdnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
SO 01V	stoka S1 vč. S1a,S1b,S1c	967	31	realizace dle aktuálních			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 03V	stoka S1 přípojky	373	30	klimatických podmínek			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 01V	stoka S1-1	170	15				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 03V	stoka S1-1 přípojky	61	15				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 01V	stoka S1-2	234	13				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 03V	stoka S1-2 přípojky	206	13				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 01V	stoka S2 vč. S2a	652	22					■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 03V	stoka S2 přípojky	183	22					■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 01V	stoka S2-1	83	15					■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 03V	stoka S2-1 přípojky	15	15					■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 01V	stoka S2-2	254	16					■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 03V	stoka S2-2 přípojky	105	16					■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO 01V	stoka S2-3	173	11						■	■	■	■	■	■	■	■
SO 03V	stoka S2-3 přípojky	40	11						■	■	■	■	■	■	■	■
SO 01V	stoka S2-4	49	3										■	■	■	■
SO 03V	stoka S2-4 přípojky	3	2										■	■	■	■
SO 01V	stoka S2-5	98	6										■	■	■	■
SO 03V	stoka S2-5 přípojky	4	3										■	■	■	■