

AKČNÍ PLÁN NA 2023 VYHODNOCENÍ					PLÁN NA ROK 2026
PROJEKT/AKTIVITA	POPIS	PLÁN na rok 2023	PLNĚNÍ za rok 2023-2025	Návrh pro další období	PLÁN na rok 2026
1.1 Zlepšit nabídku bydlení					
Výstavba v Jihozápadním městě	Realizace bytové výstavby na pozemcích města k tomu určených.	Bude zadáno zpracování regulačního plánu. Bude pokračováno v přípravě na posílení vodovodu (stavební řízení, výběr zhotovitele).	Regulační plán nebyl zadán. Povolení záměru na posílení vodovodu je vydáno, realizována část ulice V Cestkách. Stavokombinát realizoval část vodovodu k bytovým domům. Projektová dokumentace na vodovod v Černé silnici realizována.	Pokračovat	Zadání regulačního plánu.
Výstavba ve Veselé	Příprava stavebních parcel v místní části Veselá.	Intenzivně pokračovat v projektování zasíťování pozemků v lokalitě Okružní. V lokalitě "U kravína" jednání o odkupu a příprava studie.	Lokalita Okružní - vybrán dodavatel na zasíťování pozemků. Proběhl odkup pozemků v lokalitě "U kravína," demolice a úprava. Zadání územní studie lokality "U kravína."	Pokračovat	Zasíťování ul. Okružní, zpracování studie k lokalitě "U kravína".
Spolupráce při výstavbě u Přestavické ulice	Výstavba realizovaná soukromým investorem, město spolupracuje.	Spolupráce na infrastruktuře, změna územního plánu.	Proběhla změna územního plánu. Uzavřena plánovací smlouva, infrastruktura realizována.	Pokračovat	Definování a předání veřejných prostranství.

2.1 Zajistit sociální služby obyvatelům města s ohledem na jejich potřeby					
Rekonstrukce budovy Domov Modrý kámen	Postupná rekonstrukce s cílem uvedení budovy do dobrého technického stavu, splnění potřeby uživatelů a dosažení energetických úspor.	Posouzení aktuálního technického stavu/Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivá opatření/Zajištění financování/Realizace	Probíhá zpracování projektové dokumentace. Dokončena realizace EPS. Probíhá PBR k výtahu. Získány 2 dotace (EPS a výtah).	Pokračovat	Pokračování ve zpracování projektové dokumentace, v případě dotace realizace výtahu.
2.2 Zajistit dostupnou zdravotní péči ve městě					
3.1 Zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání ve městě					
Výstavba ZŠ Sokolovská	V návaznosti na demografický vývoj a stávající prostorové kapacity rozšířit kapacitu ZŠ a zlepšit jejich technický stav.	Dle výsledků dotačního řízení (v případě získání dotace bude řešen výběr zhotovitele a zahájena realizace).	Ukončena nástavba krčku. V současnosti probíhá veřejná zakázka na rekonstrukci střešního pláště a krovu a fasády.	Pokračovat	Realizace opravy fasády a střešního pláště.

Výstavba ZŠ Studentská	V návaznosti na demografický vývoj a stávající prostorové kapacity rozšířit kapacity ZŠ (včetně šaten a jídelní plochy) a zlepšit jejich technický stav.	Vyhodnocení architektonické soutěže, navazující jednacím řízením bez uveřejnění, uzavření smlouvy s dodavatelem projekčních prací. Zahájení prací na projektové dokumentaci (studii) v případě získání financování.	Proběhlo vyhodnocení architektonické soutěže, je ukončeno JŘBU a podepsána smlouva. Nyní probíhají projekční práce na studii. Přislíben dar na studii od NFŠA 1 mil. Kč.	Pokračovat	Pokračování v projektové přípravě.
Organizační opatření související s navýšením kapacit ZŠ	V souvislosti se stavební přípravou navýšení kapacit je nutné řešit rejstříkovou kapacitu ZŠ a zapojení spádových obcí do financování záměru.	Prověření postupu snížení rejstříkové kapacity ZŠ na reálnou úroveň, prověření možností finančního zapojení obcí a procesu vzniku svazkové školy, zvážení výhod a nevýhod vytvoření 1 právnické osoby ze 2 městských ZŠ.	Přehodnoceno, nebylo realizováno.	Vyřadit	
Rozšíření MŠ Mírová	Zrušení stávající kuchyně a na jejím místě vybudování nové třídy (podmínkou je výstavba Kom. centra a zrušení	Dořešení administrativních záležitostí projektu a dotačního management.	Realizováno, probíhá udržitelnost projektu.	Vyřadit	
Odborné učebny ZŠ Studentská	Rekonstrukce pěti odborných učeben včetně vnitřního vybavení a pomůcek.	Výběr dodavatele projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace, žádost o dotaci.	Realizováno, probíhá udržitelnost projektu.	Vyřadit	

ZŠ Sokolovská - rekonstrukce učebny č. 206	Kompletní rekonstrukce jedné z učeben školy.	Projektová příprava, žádost o dotaci, výběr zhotovitele, realizace.	Realizováno bez dotace.	Vyřadit	
Realizace projektů tzv. šablon na MŠ a ZŠ zřizovaných městem	Realizace aktivit rozvoje škol dle možností tzv. projektů zjednodušeného vykazování.	Zakončení projektů Šablony III z OP VVV. Příprava projektových žádostí Šablony I z OP JAK a jejich realizace.	Šablony III realizovány dle harmonogramu na všech školách, OP JAK I realizovány, zahájeny OP JAK II.	Pokračovat	Realizace OP JAK II.
Podpora integrace ukrajinských dětí do školních kolektivů	Zajištění materiální podpory, adaptačních skupin a ukrajinských asistentek to ZŠ.	Zajištění materiální podpory (obědy, pomůcky), podpora formou ukrajinských asistentek pedagoga, zajišťování financování těchto aktivit.	Realizováno v roce 2023, postupně zajištění státem a integrace. Podpořeno ze zdrojů města, NFŠA i dotační výzvy.	Vyřadit	
Projekt Místní akční plán vzdělávání Mnichovohradištsko	Projekt podporující v rámci ORP spolupráci mezi školami, strategické plánování, přenos zkušeností.	Realizace projektu MAP III a jeho zakončení 30.06.2023. Příprava projektové žádosti MAP IV a začátek realizace pokračujícího projektu MAP IV.	Realizováno, dokončuje se MAP IV.	Pokračovat	Zahájení realizace MAP V, zajištění kofinancování projektu.
Vytvoření pozice referenta pro školství na MěÚ	na MěÚ, jejíž úkolem bude oblast školství.	Nastavení agendy, výběrové řízení, zaškolení.	Realizováno.	Vyřadit	
ZUŠ jako příspěvková organizace města	Zřízení ZUŠ jako nové příspěvkové organizace města a zajištění jejího chodu v rámci struktury města.	Prověření způsobu fungování ZUŠ pod městem, rozhodnutí o dalším postupu. Další kroky dle rozhodnutí.	Realizováno.	Vyřadit	

Odborná učebna u dopravního hřiště	Vytvoření odborné učebny a její náplně v nové budově u dopravního hřiště.	Vytipování partnerů pro zajištění náplně odborné učebny, uzavření případných dohod.	Nerealizováno.	Přeřadit do zásobníku	
Podpora integrace dospělých uprchlíků z Ukrajiny	Realizace jazykového vzdělávání s cílem podpořit integraci dospělých uprchlíků.	Pokračování ve výuce ČJ pro dospělé Ukrajince, hledání zdrojů na pokračování v 2. pol. roku a zajištění výuky.	Realizováno do roku 2024.	Vyřadit	
4.1 Zkvalitnit podmínky a nabídku možností pro sportovní aktivity a rekreaci					
Rekonstrukce Haly Bios	Rekonstrukce sportovní haly u ZŠ Sokolovská s cílem modernizace budovy a provedení opatření k zajištění energetických úspor.	Příprava zadání/Výběr dodavatele projekčních prací	Předána dokumentace pro povolení záměru, vydáno rozhodnutí o dotaci.	Pokračovat	Počátek realizace na podzim 2026, realizace v jedné etapě.
Rekonstrukce sportovního hřiště v části obce Veselá	Rekonstrukce venkovního sportovního hřiště s umělým povrchem.	Výběr zhotovitele, realizace.	Realizováno.	Vyřadit	
Rekonstrukce sportovního hřiště v části obce Dneboh	Rekonstrukce venkovního sportovního hřiště.	Výběr zhotovitele, realizace.	Realizováno.	Vyřadit	
Rekonstrukce sportovního hřiště v části obce Hoškovice	Rekonstrukce venkovního travnatého sportovního hřiště.	Výběr zhotovitele, úprava povrchu, instalace oplocení a branek.	Realizováno bez výraznějšího oplocení.	Vyřadit	

Doplnění prvků na hřišti v části obce Hněvousice	Doplnění prvků hřiště.	Výběr prvků/Realizace	Realizováno.	Vyřadit	
Víceúčelové hřiště a zázemí pro akce v Olšině	Novostavba klubovny a revitalizace sportovního hřiště v místní části Olšina.	Jednání o využití daru z NFŠA na zázemí v Olšině. Realizace dle výsledků jednání.	Nerealizováno.	Přeřadit do zásobníku	
Areál "Leťák"	Revitalizace prostoru bývalého letního kina pro volnočasové a sportovní aktivity	Řešení části Leťáku "Skate park" - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a území a územní řízení.	Zhotovení studie a projektové dokumentace. Počátek realizace v roce 2025. Získány dva granty od nadace ČEZ a NFŠA.	Pokračovat	Dokončení realizace v první polovině roku.
Vybudování lávky přes Jizeru u Černé silnice	Společný projekt Mn. Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou zajistí propojení pro pěší a cyklisty.	Dokončení VŘ na zhotovitele, realizace.	Realizováno.	Vyřadit	
Zpřístupnění polních cest	Obnova polních cest v okolí Mnichova Hradiště	Dokončení výsadby stromů a umístění lavičky u pěšiny na Vostrov, dokončení mobiliáře na cestě Dneboh – Přestavlky, příprava obnovy dalších pěšin: MH-Březina okolo letiště (spolu s investorem u letiště), Přestavlky-Boseň a/nebo Horka-Boseň (ve spolupráci s obcí Boseň a firmou Horsch).	Dokončení a následná péče cest a alejí: Vostrov, Dneboh-Přestavlky, Dobrá Voda-Horka, Káčov, Podolí. V roce 2025 nová alej a cesta u Hněvousic, Podolí, Dneboh. 2026+ Podolí, Kruhy, Hradec-Březina, Lhotice-Boseň.	Pokračovat	Pokračování v přípravě, realizace dílčích úseků v katastru Podolí (Hradec, Kruhy) a Lhotic (na Boseň).

Vybudování lávky přes dálnici	Vybudování lávky přes dálnici D10	Realizace stavby včetně návazností.	Realizováno.	Vyřadit	
4.2 Zlepšit podmínky pro realizaci kulturních a společenských aktivit					
Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o.	Vydefinování náplně budovy KLUBu a jeho rekonstrukce.	Uzavření smlouvy o dílo, zahájení realizace (realizace do pol. r. 2024), dotační management. Dopracování projektu vnitřního vybavení.	Realizováno.	Pokračovat	Rekonstrukce půdních prostor.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Lhoticích	Rekonstrukce budovy využívané pro komunitní činnost.	Zpracování žádosti o dar, v případě podpory realizace.	Realizováno, získán dar od NFŠA.	Vyřadit	Pokračuje běžná údržba.
Dům U Hroznu	Rekonstrukce domu U Hroznu a vybudování nových prostor pro činnost muzea	Proběhne výběr zpracovatele PD, bude probíhat zpracování PD na rekonstrukci budovy a příprava expozice. Bude probíhat dotační management projektu modernizace kotelny.	Získány studie architektonická a expoziční. Probíhá dotační management (příslib dotací 39 mil. Kč). Probíhá projektová příprava rekonstrukce i expozice.	Pokračovat	Pokračování v projektové přípravě, veřejná zakázka na zhotovitele, žádosti o dotace.
Oslavy 70 let Liaz v Mnichově Hradišti	Realizace série akcí připomínajících výročí firmy LIAZ	Příprava a realizace slavnosti (konání v květnu).	Realizováno.	Vyřadit	
4.3 Posílit komunitní život ve městě					

Jednotný vizuální styl města	Vytvoření jednotného grafického stylu města	Příprava zadání, výběr zpracovatele, zahájení realizace.	Realizováno. Probíhá postupná implementace.	Vyřadit	
5.1 Klást důraz na koncepční a komplexní přístup k revitalizaci a tvorbě města					
viz projekty 5.2					
5.2 Zlepšit kvalitu veřejných prostor					
Revitalizace Masarykova náměstí	Kompletní rekonstrukce Masarykovo náměstí s cílem vytvořit z něj hlavní reprezentativní a pobytový veřejný prostor ve městě.	Vybudování zastávkového přístřešku, doplnění mobiliáře. Zpracování DZS na dokončení západní části, výběr dodavatele. Dokončení vodního prvku.	Realizováno.	Vyřadit	
Rekonstrukce sídliště Jaselská	Rekonstrukce veřejných prostranství sídliště, tzn. prostranství mezi ulicemi Jaselská, Čsl. Armády a V Cestkách.	Rekonstrukce ulice ČSLA. Zpracování DPS pro parkoviště v ul. Jaselská a volnočasové plochy, povolovací řízení a žádost o dotaci na poslední část rekonstrukce. Průběžná údržba zeleně.	Realizováno, chybí dokončit parkoviště a hřiště.	Přeřadit do zásobníku	Realizace v případě dotačního titulu.

Revitalizace kostelního návrší	Spolupráce s děkanstvím při revitalizaci lokality - spolupráce na dláždění v jižní části návrší u kostela - dle návrhu architekta města.	Aktivita dle výsledků jednání o převodu zdi do majetku města.	Nerealizováno.	Přeřadit do zásobníku	
Revitalizace prostoru židovského hřbitova	Revitalizace prostoru bývalého židovského hřbitova (zeleň, cestní síť, mobiliář, památník)	Dopracování PD, výběr zhotovitele, zahájení realizace. Dokončení v roce 2024. Řešení podoby pomníku.	Revitalizace dokončena včetně památníku. Probíhá následná péče.	Vyřadit	
5.3 Zlepšit stav zanedbaných areálů a budov					
Jednání k využití areálu LIAZ	Schůzky s majiteli na téma využití a žádoucí funkce areálu.	Spolupráce na projekční přípravě cyklostezky přes areál, diskuze o možném využití spodní části areálu jako zázemí pro cyklisty a pěší návštěvníky.	Uzavřena smlouva s majiteli areálu dle Zásad.	Vyřadit	
5.4 Zkvalitnit veřejnou zeleň a zvýšit její funkčnost					

Rekonstrukce parku u nádraží	Rekonstrukce parku u vlakového nádraží, včetně zeleně a cestní sítě.	Prověření platnosti projektové dokumentace, případná úprava dle podmínek konkrétní dotace. Zpracování a podání žádosti o dotaci, veřejná zakázka na zhotovitele prací.	Probíhá projektová příprava. Dotace je předjednána na ITI a před podáním. Realizace v koordinaci s přeložkou kanalizace.	Pokračovat	Projektová příprava.
Park pod zámek	Úprava zeleně a veřejného prostranství pod zámek v souvislosti s projektem "Krásná kašna", podpořeným z participativního rozpočtu.	Proběhne 1. etapa realizace úpravy zeleně pod zámek v souvislosti s projektem podpořeným z participativního rozpočtu.	Realizovány obě etapy, probíhá následná péče.	Vyřadit	
Park v lokalitě Za zámek - 5. etapa	Vybudování parčíku v lokalitě Za zámek v rámci 5. etapy výstavby.	Dokončení převodu pozemku na město, dokončení projektu úprav a rozpočtu, zasmělnění daru NFŠA, výběr dodavatele, realizace.	Realizace dokončena včetně vyúčtování daru od NFŠA, probíhá následná péče.	Vyřadit	
6.1 Zvýšit stabilitu vodního režimu v krajině					
Budování poldrů, obnovy mokřadů, tůň, pramenišť	Realizace opatření vedoucích k zadržování vody v krajině.	Iniciace a pilotní realizace opatření pro zadržování vody v krajině v návaznosti na pozemkové úpravy (tůň v Podolí) i bez pozemkových úprav.	Realizována tůň s podporou NFŠA v lokalitě Sychrov.	Přeřadit do zásobníku	

viz 6.5, případně v jednotlivých projektech např. na opravu komunikací, revitalizace sídliště atp.					
6.2 Zlepšit systém odpadového hospodářství					
Drobné úpravy stávajících kontejnerových stání	Kultivace vybraných kontejnerových stání (ohrazení kontejnerů, zpevnění ploch pod kontejnery, případně rozšíření a dodání nových kontejnerů).	Vybudování kontejnerových stání v ulici Družstevní, V Cestkách a ČSLA, za Orlí branou, v Olšině.	Postupná realizace v součinnosti s projekty revitalizace ploch, případně samostatně.	Pokračovat	Realizace další kontejnerových stání dle plánu.
Realizace projektu s DSO Ekod	Přechod na větší autonomii v řešení odpadů, zvýšení počtu nádob na tříděný odpad včetně bioodpadu	Doplňování nádob pro žadatele. Příprava na změnu systému poplatků a spuštění možnosti zavedení živnostníků do systému sběru tříděných odpadů na základě smluv s obcí.	Spuštění možnosti zavedení živnostníků do systému sběru tříděných odpadů na základě smluv s obcí. Doplnění nádob žadatelům.	Pokračovat	Vyhodnocení systému zapojení živnostníků po 1 roce.
6.3 Zajistit účinný odvod a čištění odpadních a srážkových vod					
Odkanalizování vybraných částí obce	Vybudování kanalizace v částí města.	Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby Dneboh, Hoškovice.	Pokračovat	Projektová dokumentace pro provedení stavby.

6.4 Snížit zátěž ze znečištění ovzduší a hluku z dopravy v centru města					
Stabilní radary na komunikaci 610/II	Zpomalení dopravy zavedením stabilních radarů.	Vysoutěžení dodavatele, vybudování, napojení na naši síť, najmutí přestupkářů.	Veřejná zakázka na dodavatele - neúspěšná, nerealizováno.	Pokračovat	Projektová příprava.
6.5 Zlepšit péči o krajinu					
Aleje v krajině	Budování alejí v krajině.	Iniciace vzniku dalších alejí (např. Hoškovice-Březina, Mnichovo Hradiště-Březina podél letiště) a mezí, revitalizace aleje z Dobré Vody na Horku.	Dokončení a následná péče cest a alejí: Vostrov, Dneboh-Přestavky, Dobrá Voda-Horka, Káčov, Podolí. V roce 2025 nová alej a cesta u Hněvousic, Podolí, Dneboh.	Pokračovat	Pokračování v přípravě, realizace dílčích výsadeb v katastru Podolí (Hradec, Kruhy) a Lhotic (na Boseň).
7.1 Zajistit přístup obyvatel k inženýrským sítím					
7.2 Zlepšit dopravní obslužnost a stav komunikací					

Rekonstrukce ulice Víta Nejedlého II/610 (projekt Ulice Víta Nejedlého - stavební úpravy uličního prostoru)	Přepracování projektu rekonstrukce průtahu s řešením celého uličního profilu - ve prospěch pěších, cyklistů a zeleně; včetně autobusových zastávek. Realizace bude záviset na zdrojích financování kraje.	Stavební řízení, příprava a podání žádosti o dotaci, koordinace VaK a ČEZ.	Před koncem realizace, vč. získané dotace.	Vyřadit	
Odvodnění a rekonstrukce MK 2 c a UK č. 6 v Podolí	Odvodnění cesty a její rekonstrukce.	Výběr zpracovatele projektové dokumentace, zpracování dokumentace, stavební řízení.	Realizováno.	Vyřadit	
Rekonstrukce ulice Na Příkopech včetně zakrytí Nedbalky	Rekonstrukce úseku v ulic Na Příkopech, úseku Hluboká - Dolce - 3 etapy.	Dle možností žádost o dotaci na MMR, výběr zhotovitele.	Nerealizováno, není dotace, propadlo stavební povolení.	Přeřadit do zásobníku	
Rekonstrukce MK 4 c v Hněvousicích	Rekonstrukce spojky silnice na Podolí a ke statku, součinnost s developerem lokality.	Zadání zpracování projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace, stavební řízení. V případě dohody s developerem o vypořádání smlouvy bude následovat celoplošná úprava komunikace.	Realizováno.	Vyřadit	

Rekonstrukce ulice V Cestkách	Rekonstrukce úseku ulice od ulice ČSLA po ulici K Vořechu.	Zpracování studie, zpracování projektové dokumentace.	Zpracována studie.	Pokračovat	Projektová příprava.
7.3 Vybudovat fungující model parkování na území města					
Zavedení digitálních parkomatů	Zvážit zavedení digitálních parkomatů (platba SMS/karta) a dalších smart řešení v oblasti parkování.	Zprovoznění posledního parkomatu.	Realizován poslední parkomat. Zavedena možnost placení pomocí aplikace.	Vyřadit	
8.1 Vytvářet podmínky pro pěší pohyb a zvýšit jeho podíl na místní dopravě					
Ulice Turnovská - stavební úpravy uličního prostoru	Řešení revitalizace celého uličního prostoru v Turnovské ulici v úseku od Jiráskovy ulice až na konec obce.	Příprava zadání studie, výběr zhotovitele, zpracování studie.	Příprava projektové dokumentace. Prodloužení realizace daru od NFŠA do konce 2025.	Pokračovat	Pokračování v projektové přípravě - projektová dokumentace pro provedení stavby; povolení záměru.
Chodník v ul. V Lípách	Vybudování bezbariérového přístupu pro pěší do ulice Nad Dolci a směr Podolí.	Veřejná zakázka na výběr zhotovitele, realizace.	Realizováno.	Vyřadit	

Chodník v Dnebohu	Vybudování chodníku u bývalé hospody - řešení pohybu chodců v nebezpečném úseku.	Veřejná zakázka na výběr zhotovitele, realizace.	Realizováno, dar NFŠA.	Vyřadit	
Dopravní opatření v Dobré Vodě	Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců, zpomalení provozu.	Veřejná zakázka na výběr zhotovitele, realizace.	Realizováno, dar NFŠA.	Vyřadit	
Dopravní opatření v části obce Veselá (Bakovská/5. května)	ul. Křemenská, vybudování chodníku do ul. Bakovské a v ul. Bakovské (návaznost na lokalitu U kravína).	Zadání a zpracování studie, zadání a zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.	Probíhají projekční práce.	Pokračovat	Povolování stavby, projektová dokumentace pro provedení stavby.
Uliční profily v lokalitě Habeš	Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s rekonstrukcí sítí.	Povolovací řízení, zpracování DZS, výběrové řízení na zhotovitele 2. etapy, realizace 2. etapy.	Dokončování poslední etapy.	Pokračovat	Dokončení realizace, dokončení výsadby zeleně a následná péče.
Uliční profily Smetanova, Žižkova, Dr. Hořice, I. Olbrachta	Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s rekonstrukcí sítí.	Zpracování DZS a úprava projektu likvidace dešťových vod.	Postupná realizace do 2027.	Pokračovat	Pokračování v realizaci.
Uliční profily Šlikova, Harantova, Kaplířova	Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s rekonstrukcí sítí.	Částečná realizace dle kapacit.	Studie je hotová.	Přeřadit do zásobníku	Pokračování v roce 2027/2028.
8.2 Vytvářet podmínky pro cyklodopravu a zvýšit její podíl na místní dopravě					

Sdílená kola	Využití systému sdílených kol od společnosti Nextbike.	Pokračování 3. ročníku. Diskuze o budoucnosti projektu.	Projekt probíhá. Přislíben dar od NFŠA na další období 2024-2027.	Vyřadit	
9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj					
10.1 Rozvíjet podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj města					
10.2 Podporovat nabídku služeb a obchodů					
11.1 Zefektivnit využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu					
Vybudování prostor pro IC v bývalém hotelu U Hroznu	Vybudování nového zázemí IC v přízemí budovy U Hroznu.	Vybudování nových prostor pro IC v budově U Hroznu,	Realizováno.	Vyřadit	
Turistický infosystém/naučná stezka	Příprava infosystému v souvislosti s projektem náměstí a terminálu. Jeho součástí bude kulturně historická naučná stezka, která provede návštěvníka městem od vlakového nádraží až k zámku.	Dopracování PD - rozšíření o naučnou stezku a prvky turistické infrastruktury. Podání žádosti o dotaci z ITI Mladá Boleslav.	Probíhá realizace grafické podoby panelů.	Pokračovat	Veřejná zakázka na zhotovitele v první polovině roku. Podání žádosti o dotaci přes ITI.

Vybudování cyklostezky Greenway Jizera v úseku našeho ORP	Vybudování cyklostezky podél řeky Jizery v úseku od Svijan do Bakova nad Jizerou.	Vybudování lávky přes Jizeru. Poskytování součinnosti Středočeskému kraji při projektové přípravě (DÚR) celého úseku Loukov-Bakov. Poskytování součinnosti a iniciace projektové přípravy v úseku v areálu LIAZ.	Lávka realizována. Probíhá součinnost se Středočeským krajem v areálu LIAZ a do Bakova.	Pokračovat	Dořešení vlastnických vztahů, povolení záměru a předání investorství Středočeskému kraji.
12.1 Zlepšit správu a stav městského majetku					
Technické služby města	Vytvoření nové organizační složky města - technické služby.	Bude řešeno zařazení do struktury MěÚ (resp. právní forma) a případné rozšíření činnosti.	Realizováno.	Vyřadit	
Reorganizace samosprávného odboru městského úřadu	Rozdělení odborů investic a komunálního hospodářství, rozdělení kompetencí, nastavení procesů, zaučení zaměstnanců.	Provedení reorganizace za účelem zlepšení správy majetku.	Realizováno.	Vyřadit	
Správa VO, komunikací a zeleně - nové podmínky	Výběr nových správců veřejného osvětlení, komunikací a veřejné zeleně.	Dořešení správy zeleně.	Realizováno.	Vyřadit	

Energetický audit s cílem návrhu opatření pro realizaci energetických úspor	Zpracování energetického auditu s cílem realizovat opatření vedoucí k energetickým úsporám (např. fotovoltaické elektrárny).	Dokončení plánu energetického auditu (EA), zadání EA na základě plánu EA.	Probíhá zpracování energetického auditu.	Pokračovat	Implementace výsledků.
Rekonstrukce veřejné osvětlení s cílem energetických úspor	Výměna sodíkových svítidel za svítidla s LED zdroji.	Analýza, příprava projektové dokumentace, žádost o dotaci.	Realizována 1. etapa, příprava zadání pro 2. etapu.	Pokračovat	Příprava 2. etapy, podání žádosti o dotaci, projekční příprava, realizace prvních výměn.
Zřízení bezbariérového přístupu do budovy MěÚ (detašované pracoviště)	Vybudování výtahu ke kancelářím MěÚ v budově COOP.	Zpracování projektové dokumentace, povolenací řízení, přípravné kroky pro získání dotace z MMR.	Nerealizováno, nyní se realizace nepředpokládá.	Přeřadit do zásobníku aktivit	
12.2 Zefektivnit výkon veřejné správy					
Digitalizace agendy MěÚ a zavedení nástrojů e-Governmentu	Rozvíjení služeb e-Governmentu		Pořízení SW pro projektové řízení eCity, Zaveden SW ODPADIO, zavedení svozu odpadu přes RDFI čipy	Pokračovat	
Aktualizace strategického plánu města	Revize a případná aktualizace SP včetně zapojení veřejnosti.	Příprava zadání, výběr konzultantů, realizace - aktualizace včetně zapojení veřejnosti.	Nerealizováno. Probíhá příprava nového SP realizace v průběhu 2026.	Pokračovat	Kompletní příprava strategického plánu na roky 2027+.

12.3 Podpořit komunikaci a otevřenost ve městě					
On-line aplikace o městě Munipolis	Implementace on-line aplikace pro město Mn. Hradiště	Plánována intenzivnější propagace aplikace Munipolis.	Realizováno vč. změn do roku 2025.	Vyřadit	
Participativní rozpočet	Zapojení obyvatel do rozhodování o rozvoji města tak, že rozhodují o využití konkrétní částky rozpočtu.	Příprava a realizace dalšího ročníku.	Realizován 2. ročník v roce 2024. V roce 2025 stále probíhá příprava na realizaci vítězného návrhu.	Pokračovat	Rozhodnout o tom, zda proběhne v roce 2026 nebo 2027. Lépe definovat podmínky pro realizaci.
12.4 Posílit vnější spolupráci v rámci regionu					

Projekty řešené v roce 2023-2025 nad rámec Ačkního plánu				PLÁN NA ROK 2026
PROJEKT/AKTIVITA	POPIS	PLNĚNÍ za rok 2023-2025	Návrh pro další období	PLÁN na rok 2026
1.1 Zlepšit nabídku bydlení				
Enkláva Sychrov		Územní studie zapsána do územního plánu.	Pokračovat	Projektová dokumentace na zasíťování pozemků a veřejná zakázka na zhotovitele inženýrských sítí.
2.1. Zajistit sociální služby obyvatelům města s ohledem na jejich potřeby				
Nový komunitní plán sociálních služeb		Realizace.	Vyřadit	
Oddělení následné péče (dříve LDN) - rekonstrukce sociálních zařízení		Realizace.	Vyřadit	
2.2 Zajistit dostupnou zdravotní péči ve městě				
Ordinace Martínek		Realizace.	Vyřadit	
2.3. Zvýšit pocit bezpečí ve městě				
Rozšíření a modernizace MKDS		Do konce roku 2 výměny a 3 nové body.	Vyřadit	
Odběrné místo požární vody		Do konce roku realizace.	Vyřadit	

Dopravní automobil SDH		Vybrán dodavatel.	Vyřadit	
3.1 Zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání ve městě				
MŠ Jaselská - přestavba stávajícího spojovacího krčku		Realizováno.	Vyřadit	
MŠ a ZŠ Veselá - rozšíření		Studie, výběr projektanta.	Přeřadit do zásobníku	
Dočasná učebna ZŠ Sokolovská		Realizováno.	Vyřadit	
ZUŠ modernizace a přístavba		Studie, výběr projektanta.	Pokračovat	Pokračování v projektové přípravě.
Bezbariérové WC 3. ZŠ		Realizováno.	Vyřadit	
Primární prevence	MŠ - školení, přednášky o šikaně od policie ČR; ZŠ Studentská - dotace na ze SČ kraje; ZŠ Sokolovská - programy od Semiramis, Odyssea, Laxus, celoroční prevence KiVa, Nevypust' duši.	Probíhá.	Pokračovat	

Gymnázium +3. ZŠ		Postupná modernizace, 2024 - rekonstrukce učeben (stavba).	Vyřadit	
4.1. Zkvalitnit podmínky a nabídku možností pro sportovní aktivity a rekreaci				
Nová sportovní hala ve Studentské		Příprava, studie.	Pokračovat	Pokračování v projektové přípravě ve vazbě na školní areál.
Nové herní prvky v Kruhách a na Sychrově		Realizováno.	Vyřadit	
Zázemí dopravního hřiště po požáru		Skladový kontejner, příprava.	Pokračovat	Realizace přípojek inženýrských sítí a schodiště, rozhodnutí o zázemí.
Kluziště na náměstí		Testovací pronájem v letošním roce.	Pokračovat	Rozhodnutí o nákupu/pokračování.
Most Přestavky?		Pozemky vyřešeny.	Pokračovat	Sledování zákonných možností.
4.2. Zlepšit podmínky pro realizaci kulturních a společenských aktivit				
Výstavba nové skladové haly - depozitáře muzea		Projektová příprava.	Pokračovat	Dokončení projektové přípravy.
Podpora nových akcí ve městě - Folklorní festival, Festival Maják		Podpora dvou ročníků Folklorního festivalu, jednoho ročníku Festival Maják.	Pokračovat	Podpora Folklorního festivalu, příprava na Festival Maják 2027.

Relax zóna u Jizery	Vybudování sportovně-rekreačního areálu za povodňovou hrází. Modernizace sportovišť MSK a tenisového klubu včetně nové haly, další možné aktivity (in-line, park, venkovní fitness atd.).	Vznikly varianty studie, příslib financování NFŠA, zahájení odkupu státních pozemků.	Pokračovat	Uzavření memoranda s NFŠA, odkup pozemků.
4.3 Posílit komunitní život ve městě				
Vybudování dětského oddělení knihovny		Realizace.	Pokračovat	Dokončení 2026.
Příprava nové knihovny		Prověřena realizovatelnost nové knihovny na poště a na dvoře za ní.	Přeřadit do zásobníku	
5.1 Zajistit koncepční a komplexní přístup k revitalizaci a tvorbě města				
Nový architekt města		Výběr a zahájení spolupráce.	Vyřadit	
5.2. Zlepšit kvalitu veřejných prostranství				
Oprava prostranství před ZŠ Studentská		Realizováno.	Vyřadit	
5.3. Zlepšit stav zanedbaných budov a areálů				
Zateplení a rekonstrukce fasády a oken budovy Coopu		Studie.	Pokračovat	Realizace.
Rekonstrukce starostenského křídla radnice		Studie, probíhá projektování.	Pokračovat	Dokončení projektové přípravy.

Budova Klubu - adaptace půdních prostor na kancelářského úřadu		Projektová dokumentace, příprava na výběr zhotovitele.	Pokračovat	Realizace.
Výtah v budově č.p. 1142	Nákladní výtah k prodejně potravin	PD, VŘ a realizace.	Vyřadit	
5.4. Zkvalitnit veřejnou zeleň a zvýšit její funkčnost				
Park u Domova Modrý kámen		Vybrán zhotovitel, zahájení realizace.	Pokračovat	Dokončení realizace.
6.1. Zvýšit stabilitu vodního režimu v území				
6.2. Zlepšit systém odpadového hospodářství				
6.3. Zajistit účinný odvod a čištění odpadních vod				
Revize studie odkanalizování Podolí		Proběhlo.	Vyřadit	
6.4. Snížit zátěž ze znečištění ovzduší a hluku z dopravy v centru města				
Nabíječky na auta za zámkem a za Hroznem, příprava u Vendo parku	Elektronabíječky na auto instalované na vhodných parkovacích plochách	Realizovány 2 (za zámkem a za Hroznem), příprava 1 (Vendo park).	Pokračovat	Realizace u Vendo parku.
6.5. Zlepšit péči o krajinu				
7.1. Zajistit přístup obyvatel k inženýrským sítím				
7.2. Zlepšit dopravní obslužnost a stav komunikací				

ul. Řadová, Na Průhonu		Proběhlo.	Vyřadit	
ul. Na Kamenci		Proběhlo.	Vyřadit	
Sychrov u hasičárny		Proběhlo.	Vyřadit	
7.3. Vybudovat fungující model parkování na území města				
8.1. Vytvářet podmínky pro pěší pohyb a zvyšovat jeho podíl na místní dopravě				
Dopravní opatření V Lípách		Objednána projektová dokumentace.	Přeřadit do zásobníku	
8.2. Vytvářet podmínky pro rozvoj cyklodopravy a zvyšovat její podíl na místní dopravě				
Překonání II/268		Vznikly dílčí studie 3 míst, projektová příprava na realizaci 2 míst (na Haškov a v aleji k lávce na Horku).	Pokračovat	Realizace jednoho místa, projektová příprava druhého, třetí bude projektovat a realizovat kraj.
9.1. Podpořit udržitelný územní rozvoj				
Územní plán?		Probíhá standardizace.	Pokračovat	Vyhodnocení územního plánu a zadání pro novou změnu.
Nové Zásady rozvoje města		Připraveny ke schválení.	Pokračovat	Dohoda rady města na dalším postupu.
10.1. Rozvíjet podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj města				
10.2. Udržet dobrou nabídku služeb a obchodů				

11.1. Zefektivnit využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu				
Rozšíření místního značení		Realizováno.	Vyřadit	
Turistický informační systém		Příprava nových infotabulí v okolí města ve spolupráci se SČR.	Pokračovat	Realizace dle dotačních možností.
Nabíjecí stanice na elektro kola		Příprava, žádosti o dotace.	Pokračovat	Realizace dle dotačních možností.
Pomník M. Gabriela na ŽH		Relizováno.	Vyřadit	
12.1. Zlepšit správu a stav městského majetku				
12.2. Zajistit efektivní výkon veřejné správy				
SW na projektové řízení		Pořízen a aktuálně implementován.	Vyřadit	
12.3. Podpořit komunikaci a otevřenost ve městě				
Nový web města		Příprava.	Pokračovat	Realizace.
12.4. Posílit vnější spolupráci v rámci regionu				
Memorandum o spolupráci s NFŠA	Dohoda o financování a podpoře budoucích projektů	Příprava.	Pokračovat	Podpis memoranda v první polovině roku a zahájení relizace projektů dle memoranda.