



PODKLAD PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ, které se uskuteční dne 08.12.2014

Předkládá odbor správy majetku a rozvoje města

ČJ: MH-SMRM/11457/2014, JID: 34154/2014/MH

Informace o plnění investic

Vypracoval: Ing. Miloš Krůfa

Úvod:

V tabulce na druhé straně jsou uvedeny všechny investice zajišťované v letošním roce odborem SMRM, podle upraveného rozpočtu, schváleného při jednání ZM 08.09.2014 (4. změna). Investice jsou seřazeny přehledně v členění rozpočtu dle příslušných paragrafů a organizací a jejich celkový objem činí 34,054 mil. Kč. Z tabulky dále vyplývá, že k 24.11.2014 činilo plnění investic 10,407 mil. Kč, tzn. 30,56 %, a že odbor SMRM realizuje celkem 42 akcí. V posledním sloupci je uveden komentář k předpokladu plnění akce do konce t.r.,

Komentář:

Dokončovat akce v daném roce se poměrně dobře daří u akcí stavebního charakteru. Konce staveb se sice kumulují do 4. čtvrtletí, což je u nově zahajovaných staveb zpravidla ovlivněno procesem schvalování rozpočtu v únoru sledovaného roku, následnou nutností postupu podle stavebního zákona a zákona o zadávání veřejných zakázek (povolení stavby a výběrové řízení na zhotovitele). U ostatních prací charakteru projekčních a inženýrských činností, koncepcí, studií, záměrů apod., lze termíny dokončení stanovit obtížněji, neboť jejich harmonogram ovlivňuje nutná spolupráce zainteresovaných nebo dotčených subjektů v procesu předrealizační přípravy výstavby, vyjádření dotčených orgánů státní správy, vlastníků inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí apod.

Snímky některých staveb v r. 2014:

fasáda školy na náměstí, dětské hřiště Dukelská, hlídací centrum Kohoutek (kino), HZ Veselá, dětské hřiště Hoškovice, ulice I. Olbrachta



Pozn.: Případné dotazy k investiční výstavbě nám prosím zašlete na e-mailovou adresu rozvoj@mnhradiste.cz nejpozději do pátku 05.12.2014.

Seznam zkratk použitých v tabulce:

DH - dětské hřiště

DM - dotační management

DSP - dokumentace pro stav. povolení

DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí

DZS - dokumentace pro zadání stavby

GP - geometrický plán

HZ - hasičská zbrojnice

IZ - investiční záměr

PD - projektová dokumentace

SP - stavební povolení

SoD - smlouva o dílo

ÚR - územní rozhodnutí

ÚS - územní souhlas

ÚT - ústřední topení

VB - věcné břemeno

VŘ - výběrové řízení

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci odboru SMRM o plnění investic k 24.11.2014



Plnění investic zajišťovaných odborem SMRM v r. 2014, stav k 24.11.2014

§	Org.	Akce	Plánovaný rozsah prací	Upr. rozpočet 2014	RN celkem	Plnění k 24.11.	komentář k předpokladu splnění akce do konce t.r.
		2212	Silnice	4 254		1 532	
1.	1000	Výkupy pozemků		334	334	270	bude splněno
2.	1065	Rekonstrukce ulice I. Olbrachta	DSP, DZS, VŘ, real.	3 000	5 000	1 010	splněno, faktura je na cestě
3.	1064	Akátořská ulice	DÚR, DSP, SP	200	3 500	0	projekční práce probíhají, dokončení v 03/2015
4.	1056	Chodník v ul. K Piskovně	DÚR, DSP, DZS	50	650	0	provedeno geod. zaměření, bude následovat majetkoprávní řešení
5.	1042	MK Sychrov	DSP, DZS, SP	80	800	72	splněno
6.	1067	Dopravně technické úpravy Jiráskova	DSP, DZS, SP	100	2 500	27	bude splněno
7.	1066	Zpevnění plochy u Jizery	DSP, SP, VŘ, real.	150	150	0	se souhlasem RM příprava zastavena, soused stavbu nechce
8.	1021	Zastávka u závodu Mahle (Behr)	PD, realizace	200	200	135	bude splněno
9.	1060	Chodník Dneboh	DSP, DZS, SP	50	700	0	bude splněno, do konce t.r. bude požádáno o SP
10.	1068	Komunikace Lhotice	DÚR, ÚR	50	800	10	bude splněno (po vyjádření SPÚ bude požádáno o ÚR)
11.	1501	Chodník Kamenec - Salabka	DSP, DZS, SP	40	300	8	bude požádáno o sloučené územní a stavební řízení
		2219	Ostatní záležitosti poz. komunikací	100		34	
12.	1000	Cyklostezka Hoškovice - zámek	příprava, IZ	100	8 000	34	splněno, IZ je zpracován a projednává v RM
		2310	Pitná voda	350		164	
13.	1017	Vodovod Dobrá Voda, Lhotice	DSP, DZS, DM	350	22 000	164	DSP schválena, do konce t.r. bude podána žádost o SP
		2321	Odvádění a čištění odpad. vod	1 890		757	
14.	1012	MH-rekonstrukce a dostavba kanalizace	GP, VB, DM apod.	1 400	1 400	712	probíhá vypořádávání věcných břemen
15.	1010	Reko dešť. kan. Na Návisi, Veselá	DÚR, ÚR	90	2 750	0	splněno, ÚR bylo vydáno, faktura na cestě
16.	1000	Koncepce řešení likvidace OV v m.č.	koncepce	200	200	0	bude splněno
17.	1020	Rekonstrukce stropu Nedbalky	DSP, DZS, VŘ	200	11 000	45	PD hotová, VŘ v I.Q.2015 (realizace podle možností schvál. rozpočtu)
		2339	Záležitosti vodních toků j.n.	10 200		153	
18.	1013	Protipovodňová hráz	výkupy pozemků, GP	200	200	67	probíhá majetkoprávní vyrovnání
19.	1401	Varovný systém	DM, realizace	10 000	10 500	86	splněno, faktura na cestě
		2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	2 040		7	
20.	1014	Lhotice, rekonst. vodní nádrže	DZS, VŘ, DM, real.	2 000	2 100	0	práce zahájeny, termín dokončení dle SoD 30.03.15
21.	1403	Hradec, revitalizace tůň	DSP, DZS, SP	40	500	7	splněno, faktura na cestě
		3111	Mateřské školy	850		633	
22.	1314	MŠ - objekt Veselá, energetické úspory	VŘ, realizace	380	3 000	327	splněno
23.	1313	MŠ - objekt Veselá, výtah	VŘ, realizace	470	470	306	splněno
		3113	Základní školy	3 200		1 987	
24.	1315	ZŠ Studentská, objekt nám., okna	VŘ, realizace	1 000	5 500	1 746	splněno
25.	1315	ZŠ Studentská, objekt nám., fasáda	VŘ, realizace	1 000			splněno
26.	1306	ZŠ Studentská, jídelna Mírová	PD, VŘ	1 000	20 000	121	do konce t.r. bude SP, VŘ v I.Q.2015 (podle schváleného rozpočtu)
27.	1311	ZŠ Studentská, rekonstrukce ÚT	dok. PD, VŘ	200	6 300	120	PD hotová, VŘ v I.Q.2015 (podle schváleného rozpočtu)
		3313	Kino	975		966	
28.	1221	Stav. úpravy pro hlediště centrum (v kině)	PD, realizace	975	975	966	splněno
		3314	Knihovna	150		18	
29.	1000	zřízení WC pro veřejnost	PD, realizace	150	200	18	bude splněno
		3319	Ostatní záležitosti kultury	3 500		167	
30.	1220	Objekt čp. 299 Klub, výměna oken	DSP, DZS, VŘ, real.	3 500	1 500	157	bude splněno
31.		Objekt čp. 299 Klub, rekonstr. střechy	DSP, DZS, VŘ, real.		2 000	10	DZS do konce t.r., VŘ a realizace 2015 (podle schváleného rozpočtu)
		3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 090		785	
32.	1054	DH Sluníčko, Jaselská	výměna prvků	200	200	200	splněno
33.	1053	klubovna SK Veselá, soc. zař.	část. realizace	300	2 700	0	především RM nechala rozhodnutí o pokračování na nových obec.org.
34.	1054	DH Podolí	realizace	50	50	49	splněno
35.	1054	DH Hoškovice	realizace	50	50	46	splněno
36.	1018	VÚ hřiště Dneboh, rozšíření hřiště	realizace	490	980	490	splněno
		3421	Využití VČ dětí a mládeže	200		15	
37.	1902	Sychrov, čp. 1, rekonstrukce obj.	pokračování v realizaci	200		15	bude splněno
		3631	Veřejné osvětlení	200		30	
38.	1030	VO Jiráskova, prodl. k ČS Prona	PD, realizace	150	150	30	bude splněno
39.	1940	VO Veselá, K Piskovně	PD	50	350	0	dtto org. 1056 (řádek 4.)
		5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	5 000		3 159	
40.	1000	Areál Hřbitovní, aut.vrata, ÚT, stav. práce	DSP, VŘ, realizace	600	1 100	105	bude splněno
41.	1203	Přístavba HZ Veselá	pokračování realizace	4 400	5 000	3 054	splněno, faktura na cestě
		6171	Městský úřad	55		0	
42.	1211	Radnice, přístřešek na kola	realizace	55	55	0	bude splněno
		Investiční výdaje celkem		34 054		10 407	