Projekt Regenerace sídliště Jaselská 1. etapa, 2. část, r. 2021	březen					duben				květen					červen				červenec				srpen				září				
	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38	39
Úpravy vnitrobloku sídliště Jaselská																															
komunikace před 1250 - 1255																															
komunikace před 1157 - 1159																															
komunikace před 1173 - 1175																															
komunikace před 1235 - 1237																															
dětské hřiště																															
dokončovací práce																															
Vnitroblok V. Nejedlého																															
zemní práce (HTÚ)																															
veřejné osvětlení																															
komunikace																															
dokončovací práce, terénní úpravy																															